

第十五次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL--015

主 题	第十五次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 5 月 5 日上午 10: 00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黄泽桐
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人：	黎建光

监理单位：黄泽桐

总监代表对 5 月 4 日白水总公司李总重点讲话作了回顾，其次听取各施工单位对本周完成计划、下周施工计划的安排汇报。

总包单位：侯少波

一、日期：2017 年 04 月 28 日-2017 年 05 月 4 日

二、本周工程完成情况

序号	上周计划工作内容	计划工作量	工程总量	本周完成情况	累计完成情况	累计完成百分比	未完成原因
1	电控室墙体砌筑	100%	100%	60%	100%	100%	
2	电控室二次混凝土浇筑	100%	100%	100%	100%	100%	
3	电控室室内外抹灰	90%	100%	10%	10%	10%	下雨导致砖墙砌体耽误2天
4	综合楼一层主体浇筑	100%	100%	100%	100%	100%	
5	综合楼二层支模、绑筋	50%	100%	0	0	0	下雨导致主体浇筑耽误2天
6	抬高地面支架安装	300组	1210组	350组	874组(约11.1兆瓦)	72.2%	
7	抬高地面组件安装	200组	1210组	120组	561组(约7.14兆瓦)	46.4%	电池板因资金问题,供货中断
8	春秋棚后支架安装	55组	100组	46组	99组(约4.63兆瓦)	91%	公坟地春秋棚更改施工方案

9	春秋棚后组件安装		59	100组	38组	79组(约02月)	79%	电池板因资金问题， 供货中断
10	PHC桩打桩		1391根	9830根	452根	8891根	90.4%	机械故障， 更换轴承
11	外 线 施 工	拉紧导线	2.5公里	7.4公里	0.6公里	4.68公里	63.2%	1、下雨导致外线 施工暂停2天 2、青苗问题
		组立铁塔	2级	29级	1	28级	96.5%	赔偿款未谈妥
		基础开挖及基础浇筑	1个	29个	0个	28个	96.5%	赔偿款未谈妥
工期滞后抢回措施： 1、积极协调组件到货，增加支架及电池板安装人员，抢进度、保质量。 2、增加电控室施工人员保证施工进度，尽早达到设备就位条件。 3、								
三、下周工作计划								
序号		(5月5日-5月11日)						
		分项名称	总量	本周计划完成量		完成后累计量		累计完成百分比
1		电控室内外抹灰	100%	100%		100%		100%
2		电控室地面	100%	100%		100%		100%
3		综合楼二层绑钢筋、 支模	100%	100%		100%		100%
4		门房开挖及基础浇筑	100%	100%		100%		100%
5		地面电站支架安装	1210组	300组		1174组		97%
6		地面站组件安装	1210组	350组		911组		75.3%
7		春秋棚后支架安装	100	9组		100组		100%
8		春秋棚后组件安装	100	21组		100组		100%
9		PHC打桩	9830根	669根		9560根		地面站及春秋棚 桩全部打完，剩余 270根冬暖棚后支 架桩上报打桩方 案。
10		外 线	拉紧导线及光缆	7.4公里	2.72公里		7.4公里	100%

二：监理提议

- 1、5月4日总包已传发电子档施工图纸计13份，图纸内容，直流电缆的敷设、35KV配电柜屏平面安装图、接地变消弧线圈接地基础和安装、场地接地线的敷设、高压电缆敷设、光缆敷设、20MW总平面图、20MW平面场前区、冬暖大棚结构图、春秋棚后架示意图。消防水池及SVG图还没到。
- 2、要求总包单位对已施工的资料要同步，尽快报审监理签字。
- 3、进度、质量我就不重复了，按5月4日专题会议执行。
- 4、工期紧任务重，要求总包要与分包单位多沟通，及时解决工程中存在的问题。
- 5、下周计划仍然是着重图纸及设备到场的跟踪。

建设单位项目负责人：王超伦

- 1、进度方面；已做了全面的分析，时间紧底线6月30日前必需具备并购条件。下一步按计划落实，当天未完成的施工量，要通过加班的方式来免补工程量。
- 2、安全管理；县质监局要来项目安全检查，分包单位要提供检查的相关书面材料，制度、上岗证、特殊人员操作证的有效证书。
- 3、资料方面；时间调整现场的资料尽快上报，不要为了这方面影响并网，大家要重视一下。
- 4、质量问题；发现的问题，要及时采取解决措施共同协调落实。

常州正衡电力工程监理有限公司白水监理项目部

2017年5月5日



