

第一次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：ZHJL--01

主 题	第一次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 4 月 28 日上午 9：00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	王 超 伦
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人：	黄 泽 桐

业主项目部：王超伦

首先感谢各单位的精诚合作；特提出以下几点要求：

- 1、现场形象工作，总包单位 1 周内完成 6 牌 3 图工作悬挂警示牌和宣传标语、条幅。
- 2、授权监理人员的职责权限，希望总包单位积极配合好监理工作。
- 3、施工单位进场前对施工人员进行培训，并要有详细的培训记录。
- 4、总包单位每天班前对施工人员进行安全交底及采取防范措施。
- 5、现场监理例会定于每周日上午 10 点，参会人员（施工单位技术负责人）必需到场，未请假者及无故迟到罚款 100 元/人次。
- 6、总包单位对组织机构及人员的确定并上报审核。
- 7、总包单位的管理人员要相对稳定，调换人员要经建设单位同意后方可离场。
- 8、施工人员进场时必需佩戴安全鞋、帽、安全带，确保人身安全。
- 9、总包单位日报在次日 9 点前上报，周报每周五上报，月报次月 1 号 10 点前上报。
- 10、总包单位严格按照施工规范施工，监理单位严格把关。

11、特殊工种人员持证上岗。

12、现场土地平整还有大量的工作要做，请施工单位尽快提出要求，进行现场整改。

13、工程资料按石油化工交工技术资料规定进行编制。

14、总包单位对施工质量必需满足合同要求。

15、总包单位尽快上报施工计划横道图、设备、材料、机械进场计划。

监理单位：黄泽桐

1、本次到会人员，建设单位 1 人，总包单位 3 人，分包单位 4 人，监理单位 3 人。

2、监理每月底编制月报，体现质量、进度、安全、协调方面情况向建设单位汇报。

3、监理单位向各参建方确认项目名称，工程概况、总包、分包单位名称等信息。

4、进场材料需监理单位、建设单位共同验收合格后方可投入使用，分包单位保管好材料合格证、说明书、钥匙及第三方的有效证件，要有台账记录。

5、分包单位资料员做好现场检验批划分工作，做到资料与工程进度同步进行，确保实体资料齐全、完整。

6、分包单位施工周报中对于进度滞后的要有分析滞后的原因和将采取的措施。

7、分包单位做好材料报验及第三方检测的相关工作。

8、施工单位企业资质、人员资质，组织任命、设备进场的报审、管理资

料的报审、计量器具的报审，具备上述条件经报审后，工程方可开工。

9、签证变更时施工单位及时向监理单位上报、由监理单位报建设单位并经设计单位签字确认后方可变更。

10、设计单位提供图纸后，经建设方、施工方、监理方进行会审，发现问题及时报设计单位。

11、总包单位、分包单位质量管理要跟上，责职到人、分工明确。

业主单位：刘江锋

- 1、质量控制要有证可查，影像资料要齐全。
- 2、本日箱变已到，总包单位要做好验收工作。
- 3、总包单位要做好测绘前的准备工作，确定红线坐标。

总包单位：侯少波

- 1、箱变到货按合同要求验收，（但没有基础图）
- 2、围栏放线、测量本日开始，并做好相关记录。
- 3、对有红线拐弯处打水泥桩。

总包单位：刘照胜

1、分包单位要有时间概念施工单位要合理安排，时间不留情，施工计划要倒排，细化各分包单位，做到不推诿，有问题及时解决。

2、围栏的留门方向要和各相关单位人员沟通。

3、为了保证机械用电安全，工地上每发现施工人员不佩戴安全帽罚款50元/人次

4、要求公路旁出入安全，做好安全防范标志。

5、做好协调工作，不许发生冲突。

二：监理单位提议

- 1、对开工以来的质量问题作总结，已整改的，还有多少没整改到位的，要求总包单位高度重视该项工作，详见附质量台账汇总表。
- 2、根据建设单位项目负责人王总要求，2017年4月25日工程开始开工，总包单位、施工单位要做好开工报审的相关资料。施工要与资料基本同步，但资料的合格不代表施工质量的合格，此项工作纳入预付进度款项的审核内容。

建设单位项目负责人：王超伦

- 1、资料尽快从2017年4月25日开始上报开工报告及相关的管理资料，资料与施工同步。
- 2、本次提供的施工计划，公司领导不满意要求倒排，要求总包编好后上报我公司批准后按计划实施。
- 3、质量问题，质量要从严，在质量保证的前提下保证进度，质量问题怎么改，总包要提供方案。
- 4、安全方面，个别部位仍达不到要求，伊斯特要尽量做好，要安排清理。
- 5、场地监控问题还没有落实，安全记录也没有，总包考虑怎么做，希回复一下。

中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站监理项目部

2017年4月28日





 **常州正衡电力工程监理有限公司**
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称:中地能源白水20兆瓦农业光伏大棚电站项目
施工部位:第一次监理工程例会
当前日期:2017年4月28日

2017/04/28



 **常州正衡电力工程监理有限公司**
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称:中地能源白水20兆瓦农业光伏大棚电站项目
施工部位:第一次监理工程例会
当前日期:2017年4月28日

2017/04/28

会议签到表

2017.4.28日 (工程例会) 周五

姓名	工作单位	职务 职称	电话
王超伦	陕西中地矿地质开发建设有限公司	现场代表	15991080609
侯少斌	中国新时代国际工程公司		
曹泽和	常州正衡监理	总代	1971838886
曹建光	正衡监理	专监	15762835718
杨永杰	宁夏伊斯特能源	现场负责	18095336678
朱力军	线路各施工	现场负责	13571388806
刘永龙	中国新时代		13609282761
刘明	正衡监理	专监	12286543495
侯超	陕西西部抗震	技术员	15353736897
张毅	宁夏伊斯特能源	技术	18995371899
刘永龙	新时代		

