

专题会议纪要

编号: CZZHJL--002

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

主 题	PHC300AB 预应力管桩质量问题	参加人员	
会议地点	工地项目部一楼办公室	会议时间	2017 年 2 月 21 日上午 10: 00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	王超伦
会议议题	PHC300AB 预应力管桩质量问题	记录人:	刘 朋

建设单位: 陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司

总包单位: 中国新时代国际工程有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 西部抗震岩土工程有限公司

供货单位: 西安建华管桩有限公司

出度人员: 王超伦、侯少波、刘照胜、李阳、黄泽桐、刘朋、张超、周和强

内容:

建设单位现场代表: 王超伦

1、要求监理在打桩方面召开一次专题会议, 目前, 打桩严重影响工程进度。首先要了解材料进场是怎么把关的? 建华生产厂家和施工单位如何就桩的质量进行把关控制的? 今天我们在会上说明清楚。互相交换一下意见, 作出一个可行性的解决方案, 上报建设单位、监理单位。

建华生产家: 周和强;

1、桩的配合比、材料没有问题, 成桩后由蒸养池和高压室进行养护的 2 道工序。对桩进行检测和同条件试块试压检测。

监理单位代表：黄泽桐

1、2017年3月2日进场管桩26根，监理已对管桩进行验收没有发现质量问题，（表面光滑、无隐缝）2017年3月2日上午在2#方阵试桩时已发现管桩质量有问题，本次进场26根管桩，在试桩过程中发现有10根有质量问题，（有隐缝及铁抱箍脱落）当时经三方认定为土质过硬造成的。监理要求总包单位拿具体的解决方案。

2、2017年3月5日、6日到场管桩，经目测管桩验收无质量问题（表面光滑、无隐缝）

3、2017年3月6日上午9点左右在6#区试桩，共计打4根桩有3根彻底报废。

4、根据监理现场旁站来看和分析的质量问题已向建设单位现场代表王总汇报。

根据参会单位的表态要求，经建设单位项目代表同意，由总包单位自行讨论拿出处理方案，从质量查起在一天内将处理方案上报建设单位、监理单位。

附管桩质量问题相片

中地能源白水20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目监理部



