

会议纪要

编号: LH-001

工程名称: 涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦发电项目 (一期 20 兆瓦) 签发: 梅波

会议地点	乡政府二楼会议室	会议时间	2017 年 02 月 21 日 14: 00
会议主持人	申景鹏		会议签到表附后

会议主题: 监理程序交底、相互了解、熟悉工程准备情况, 转入施工阶段。

上次会议问题落实情况:

会议内容: 2 月 21 号下午在木井乡政府二楼会议室召开第一次工地例会, 本次例会由业主单位委托监理单位主持, 会上制定会场纪律, 各施工单位介绍本部项目部组建和施工组织情况, 随后监理单位和业主单位依次提出具体要求。

一、施工单位:

邢台华兴: 要求提供土建施工蓝图, 业主回复: 会后到工程部领取。

二、监理单位:

1、明确管理关系, 按顺管理程序, 确定各单位职责。

2、介绍监理部组建情况, 人员分工以及联络方式。

3、确定施工单位使用报审表格格式 (报审表 GB50319、GB50796、DL/T5210、GB50300)。

4、确定周例会时间为: 每周四 14: 00, 地点: 待定, 各单位主要负责人参加, 施工班组长也要列席会议, 主要议题为施工安全、施工质量、施工进度等相关的事项。

5、确定了监理范围, 监理程序, 监理责任和监理权限, 提出了安全、质量、进度和资料等方面的技术要求。

6、确定了安全专题会议时间和周例会合并进行, 会前进行现场安全检查, 会后形成专题纪要。

7、介绍监理规划的主要内容和进行监理程序交底, 确定了监理范围, 进行了单位工程与分部分项工程的划分。

- 8、明确了施工项目负责人为第一安全责任主体和质量责任主体。
- 9、日报每天 20:00 前以电子版形式发监理部和业主工程部；周报和月报应及时整理上报。
- 10、凡进场施工的大型机械必须有年检证明，凡操作大型机械人员必须取得作业证。
- 11、所有用电负荷必须使用三级安全防护体系，一机一闸，杜绝一闸多机。
- 12、临时线路应架空铺设；隔离开关的允许电流应于负荷相匹配，禁止小马拉大车，杜绝大马拉小车。
- 13、超两米以上作业必须带安全帽，系安全带，禁止穿硬底鞋；脚手架搭设必须安全牢固；开挖的基础必须有防护栏和警示标志。
- 14、不正确佩戴安全帽、穿拖鞋和衣着不整者禁止进入施工现场。
- 15、严格执行材料进场报验制度和原材料送检制度，凡不符合本工程技术文件要求的设备、材料、构配件不得用于施工当中，不经业主、监理认可的辅材不得用于施工当中。
- 16、做好单位工程分部分项划分，做好三级质量控制点划分。
- 17、每一道施工工序在转下一道施工工序前需按 A、B、C 三级质量控制点进行检查验收。
- 18、隐蔽工程在验收合格前不得隐蔽，重要的施工工序在施工前应通知监理进行旁站，对施工中出现的问题应认真对待，积极整改。
- 19、工期紧，任务重，不确定因素多，要求施工单位合理组织施工机械、施工人员和施工材料，按照施工计划快速平稳的向前推进。
- 20、总包和分包单位的单位资质，管理人员资质证明，特殊工种，进场机械，测量工具以及施工组织设计等前期报审资料应尽快报送。
- 21、施工进度计划，材料进场计划，取样送检计划和施工机械进场计划、强制性条文执行计划也应及时报送。
- 22、施工过程中的施工日志要每天记录，能真实反应现场施工情况，建立、健全各种施工台账。
- 23、施工资料应与现场进度同步，应有专人负责整理。
- 24、监理通知单要按要求日期进行整改并回复，整改结果待监理二次复查合格

后签署复查意见后闭环存档。

25、郑重承诺监理单位 24 小时对工程质量进行检查验收，欢迎各界监督。

三、业主单位：

开发部：

- 1、进场道路方案修改导致无法开工，管理区施工方案调整导致无法开工，要求技术部积极协调确定方案，确保及时开工。
- 2、由开发部牵头协调各方打通进场道路。
- 3、临时用地会后到现场定桩，应有可见实物。

工程部：

- 1、光伏南区维修道路的工程量最晚于 22 号报监理部审核。
- 2、实验室资质尽快报监理部审核。
- 3、4 月 20 号前土建施工必须完成。

安全部：

- 1、各施工单位要配备专职安全员。
- 2、安全会议和监理例会合并召开要求各安全员全部参加，安全专项方案应及时报监理部审查。
- 3、所有进场施工人员必须进行岗前培训。
- 4、进场道路施工人员应统一着装，穿反光背心。
- 5、施工人员安全防护用品配备齐全。
- 6、所有进场人员应做到进场不抽烟，酒后不上岗。
- 7、项目部临建要求增加横梁，线路入户应加保护管
- 8、开工前各施工单位应配备应急药箱。
- 9、施工周报应于周四例会上提交。

衣兰杰：

- 1、开工资料、安全资料在本周内全部申报完成。
- 2、各施工队安全帽的颜色要有区分；业主、监理为白色，管理人员为红色，施工人员为蓝色和黄色。
- 3、出图计划在三日内完成，图纸会审会议由监理单位做统一安排。
- 4、所有资料报监理审核后抄送业主，各种台账要建立健全，施工队在合同签订后一周内购买保险（此为硬性规定）。
- 5、如不受天气影响，管理区可以开挖，各部门应全部到场。

韩冬：

- 1、现场所有工程进度和手续一致，应提前做好准备，由专人负责协调各方关系。

主送单位	涉县晶澳光伏发电有限公司 晶澳（扬州）太阳能光伏工程有限公司 邢台华兴电力工程有限公司 安徽电建二公司 涉县晶澳光伏发电有限公司50兆瓦 光伏发电项目（一期20兆瓦） 涉县亨大建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年02月22日

第一次监理例会会议签到表

2019.2.21