



项目名称	涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目(一期 20 兆瓦)
文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: LH-002

工程名称: 涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦发电项目 (一期 20 兆瓦) 签发: 梅波

会议地点	业主驻地	会议时间	2017 年 03 月 02 日 18: 00
会议主持人	申景鹏	会议签到表附后	

会议主题: 施工进度、施工质量、施工安全的事宜。

上次会议问题落实情况:

- 1、开工资料、安全资料在本周内全部申报完成。(未完成)
- 2、其余问题均已完成或已解决。

会议内容:

一、施工单位:

- 邢台华兴: 1、在本周内再上一部大型的挖掘机;
- 2、争取在本周四综合楼和生产楼基础验槽;
 - 3、本周内建筑材料全部确定下来, 钢筋送检;
 - 4、本周内外线征地基本完成, 争取全部完成;
 - 5、需要设计把挡土墙和护坡的长度数据给出来便于施工;

- 安徽电建: 1、本周内南区七个发电单元放点全部完成, 试打桩;
- 2、3 月 11 日管桩材料到场;
 - 3、需要设计到场解决部分不能引孔的问题;

二、监理单位:

- 1、上周施工进度缓慢, 较计划有所滞后, 要求本周各施工队采取措施, 抓紧赶工, 把丢失的时间补回来, 确保总进度节点不变;
- 2、施工现场没有设置安全标语, 画报、平面图等标牌。(五牌一图);
- 3、现场安全员要佩戴袖章;
- 4、加强对现场车辆的管理, 无证人员不得操作车辆、设备。
- 5、工人上下班不得搭乘施工车辆;
- 6、打桩机引孔时要有除尘和防火措施。



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目(一期 20 兆瓦)
文件名称	会议纪要

三、业主单位:

工程部:

- 1、组件在 3 月中旬和 4 月中旬各到一批;
- 2、施工队资料编制不严谨, 需要加强审查力度;
- 3、进场人员要建立健全管理台账;
- 4、项目部要在 3 月 5 日前具备办公条件;
- 5、上周进度缓慢, 希望施工队的工作态度能更积极一些, 想尽办法解决施工中的难题。

安全部:

- 1、临时用电的方案(措施)要提前编制、报审;
- 2、山上作业时应配备灭火器材;
- 3、现场禁止抽烟, 禁止带火种上山; 安全防护用品要到位;
- 4、项目部应有防火措施和灭火器材;
- 5、做好临边防护和材料堆放的管理;
- 6、邢台华兴申报的安全资料不全面, 而且问题颇多;
- 7、安全受教和花名册要吻合, 所有车辆要建立管理台账;
- 8、下周二所有资料要全部报齐。

主送单位	涉县晶澳光伏发电有限公司 晶澳(扬州)太阳能光伏工程有限公司 邢台华兴电力工程有限公司 安徽电建二公司 涉县亨大建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 03 月 02 日



涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目(一期 20 兆瓦)

会议签单表

二、地调会会议签到表

[illegible]