

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目(一期 20 兆瓦)
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: LH-004

工程名称: 涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦发电项目 (一期 20 兆瓦)

签发: 田小楼

会议地点	华兴公司项目部会议室	会议时间	2017 年 03 月 16 日
会议主持人	田小楼		会议签到表附后

会议主题: 施工进度、施工质量、施工安全的事宜。

上次会议问题落实情况:

- 1、内外线征地基本完成, 争取全部完成。(未完成)
- 2、其余问题均已完成或已解决。

会议内容:

一、施工单位:

- 邢台华兴: 1、管理区场坪希望尽快修完, 也好早点进场施工;
2、塔基基础开挖于 3 月 16 日下午开始动工;
3、征地赔偿费用出来后, 希望由开发部前去协调。
- 安徽电建: 1、光伏区引孔总数为 2380 个, 本周引孔总数为 1260 个;
2、光伏区总方点数为 685 组, 本周放点总数为 419 组;
3、光伏区 1 号方阵箱变基础开挖;
4、涉县光伏支架工程基础件加工的问题希望得到回复;
5、实际施工的箱变基础位置与图纸相差, 希望得到业主的回复。

二、监理单位:

- 1、光伏南区必须抓紧时间配备相应的安全标牌;
- 2、每个施工区必须要有安全检查员在场。

三、业主单位:

工程部:

- 1、各施工单位的资料在交上来时多审核, 尽量减少错误率;
- 2、各施工单位的安全员请假必须通知监理, 然后再通知业主。

安全部:

- 1、会上下发关于加强安全生产管理的通知, 要求各单位仔细阅读并签字;



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目(一期 20 兆瓦)
文件名称	会议纪要

- 2、给安徽二建下发的关于安全工作相关事宜的工作联系单，要求其单位于 3 月 17 日前完成并及时上报；
- 3、现场严禁烟火，配备一定数量的灭火器材；
- 4、打孔作业时下坡侧不得进行作业；
- 5、打孔作业时采取有效的降尘措施。

主送单位	涉县晶澳光伏发电有限公司 晶澳（扬州）太阳能光伏工程股份有限公司 邢台华兴电力工程有限公司 安徽二建二分公司 涉县亨大建筑安装工程有限公司 	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017 年 03 月 16 日

