

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目(一期 20 兆瓦)
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

编号: ZT-002

工程名称: 涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦发电项目(一期 20 兆瓦) 签发: 申景鹏

会议地点	业主驻地	会议时间	2017 年 03 月 4 日-5 日
会议主持人	申景鹏		会议签到表附后
会议主题：管理区土方施工的事宜			
会议内容：2017 年 3 月 4 日下午和 5 日下午分别在业主驻地召开了两次专题会议，讨论了本项目管理区土建施工工程量和工程款的相关事宜。会议由业主工程部、设计部、总部审计部门、第三方、监理单位和邢台市华兴电力工程有限公司的代表参加。通过激烈的讨论后，达成本次专题会议纪要。内容如下：			
1、总部王工询问为何会出现如此大的增补费用，他的形成原因是什么？ 何定回答说，由于 2016 年 12 月底项目招投标时，关于管理区的设计标高还没有确定下来。黄河设计院是 2016 年 8 月底拿到了原始坐标。邢台华兴在招投标时，没有技术文件支持，所有形成了这一工程量不确定问题。			
2、2 月 25 日在业主驻地召开设计碰头会时，设计明确表示管理区标高 536 基本不变。业主提出的标高抬高 2——4 米的建议，不予采纳。随后由设计现场出白图签字后确认，施工按 536 标高组织施工。			
3、徐进提议，现场的土方开挖量能不能采用一个三方都认可的计算方法？。一直同意采用方格网算法进行计算。			
3、邢台市华兴电力张利敏经理表示，按此方法计算出的结果，必须由黄河设计院盖章确认，否则，不认可第三方的计算结果。			
4、土方的材质是按土方计算还是按石方计算，决定会后到现场实际验看、决定。			
5、第三方要求设计院提供管理区的 CAD 现场图。设计没有答复。			
3 月 5 日下午，会议继续。			
6、经第三方核算的实际土方量为 18000 立方米。（不含护坡）			
7、业主考虑后期按 1:0.3 开挖。			
8、业主单位最后给出了约 90 多万的工程款总价。此价是按照河北省定额约 53 元计算出来的。（含税综合价）			



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目(一期 20 兆瓦)
文件名称	会议纪要

9、华兴公司表示。按 90 万总价的工程款计费，愿放弃管理区挖方工程的施工。（原因的挖方量数据不准确和价格低）

10、目前已经完成的工程量，由华兴公司做出明细表，提供给业主，按河北省定额计算工程款。

以上纪要已经各方审查，确认无误。

主送单位	 涉县晶澳光伏发电有限 晶澳（扬州）太阳能光伏工程有限公司 邢台华兴电力工程有限公司 黄河勘测规划设计有限公司 涉县亨大建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 03 月 05 日

会议签到表

会议内容: 涉县项目管理区易平挖填方计量计价协调 时间: 2017年3月4日 14:30

[illegible]



涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目(一期 20 兆瓦)

会议签单表

2017. 03. 05

[illegible]