

监理会议纪要

名称：卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：002

签发：康刘浏

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 05 月 26 日 9:00
会议主持人	康刘浏	会议记录人	康刘浏
会议主题： 上周会议落实情况，施工现场质量、安全相关要求			
本次会议内容： 施工单位： 1. 设备基础开始土方开挖。 2. 外线施工路径已经确定，设计图纸完善后立即施工。 3. 箱变基础位置已经确定，与厂区业主协商后可以开始施工。 4. 电缆沟施工过程中厂区的绿化会被破坏，部分施工需要破路。需提前跟厂区业主协商。 监理单位： 1. 上周会议要求两家施工单位将工程前期资料于 2017 年 5 月 26 日下班前上报我监理项目部，请各施工单位抓紧。如今下班前未上报我监理项目部将处以 1000 元罚款。 2. 施工进度计划今下班前必须上报甲方与监理项目部。（如未按时上报将处以 1000 元罚款） 3. 两家施工单位每天必须在微信群里汇报当天的工作内容，以及第二天的施工计划。 4. 施工单位的周报请于每周五上报甲方、监理单位。 5. 临时安全通道搭设需加设剪刀撑，屋顶需加拉锚确保其整体的稳定性。 6. 设备基础土方开挖要控制好标高，避免超挖现象。如有超挖现场禁止用原土回填，必须用细石混凝土进行回填。 7. 土方开挖时现场要有专人指挥，禁止野蛮施工破坏原厂区的管道。			

建设单位:

1. 今早上接厂区业主投诉, 个别工人走捷径破坏厂区临时围护。如再有类似事件发生将采取处罚措施。
2. 两家施工单位每天必须及时的汇报现场施工材料、设备的采购到货情况。
3. 施工单位必须保证组件的到货量, 2017 年 6 月 15 日前必须到货 11 兆瓦。
4. 外线的正式开工时间今下班前必须跟甲方确定。
5. 国能跑政府手续的人员, 每天必须向甲方汇报具体情况。
6. 建议施工单位给工人购买商业险。

主送单位	河北国能信息技术有限公司、山西敬天合创云能源有限公司		
抄送单位	磁县沐星新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 05 月 26 日

