

监理会议纪要

工程名称：卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：005

签发：康刘浏

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 6 月 17 日 11:35
会议主持人	康刘浏	会议记录人	康刘浏
会议主题： 明确外线、接入站施工完成时间			
本次会议内容： 要求施工单位按照下述施工时间节点完成施工。 1、凤凰岭 PT 设备 6 月 20 日到货，其余设备今天下午全部到货。 2、6 月 21 日停电，凤凰岭、贺兰站所有施工 6 月 20 日必须全部完成。 3、开关站一次设备今 12 点全部到货，今晚必须完成开关站所有施工。 4、外线光缆已施工完成。 5、开关站到凤凰岭线路施工 6 月 17 日必须完成。 6、线路施工 6 月 19 日开始，需确定几波施工队伍，明确跟踪人员。			
主送单位	河北国能信息技术有限公司、山西敬天合创云能源有限公司		
抄送单位	磁县沐星新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 06 月 17 日