

监理会议纪要

工程名称：卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：004

签发：康刘浏

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 6 月 9 日 9:00
会议主持人	康刘浏	会议记录人	康刘浏

会议主题：

督促施工单位在确保安全、质量的前提下加快施工进度

本次会议内容：

施工单位：

1. 现场箱变到货 10 台，3×25 电缆到货 1 万 5 千米，汇流箱到货 115 台。
2. 卓达西厂区箱变基础浇筑完成 9 个，剩下 3 个明天浇筑完成。
3. 原料 1#、2#厂房组件安装完成，接地开始施工。
4. 预制舱 6 月 8 日已经发货预计两天到货。
5. 凤凰岭相关设备已经全部到货，需要检测的已经送检。
6. SVG 已确定 6 月 19 日到货。

监理单位：

1. 现场巡查发现箱变基础浇筑完成后，未及时浇水养护局部出现裂缝。请施工单位及时进行处理。
2. 国能开关站施工人员现场安全帽未佩戴齐全，请现场管理人员加强管理。
3. 箱变基础施工进度滞后。原定于 6 月 8 日卓达西厂区 12 台箱变基础全部施工完成，现还剩 3 个未完成施工，希望施工单位采取措施加快施工进度。
4. 开关站设备基础施工进度缓慢，要求施工单位加班加点抓紧施工。确保 630 的并网节点。
5. 河北国能单位的资料报验不及时，上报资料错误较多。希望你施工单位能够重视，安排专业的资料员开展资料的工作。

建设单位:

1. 希望各施工单位要重视会议上所提出的问题, 会议上确定事情要落实完成。
2. 卓达厂区业主上次会议要求租用办公室需交押金两家施工单位还未上交。
3. 两家施工单位材料到货计划需及时调整。光伏区桥架还未到货, 严重影响施工进度。
4. 国能对站改造施工进场严重滞后。

主送单位	河北国能信息技术有限公司、山西敬天合创云能源有限公司		
抄送单位	磁县沐星新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 06 月 09 日