

附件:

会议纪要

签发: 常州正衡电力工程监理有限公司晶澳盐池光伏扶贫配套 20MW 光伏电站项目监理项目部

编号: 00

工程名称: 晶澳盐池光伏扶贫配套 20MW 光伏电站项目

会议时间: 2017 年 2 月 18 日

会议地点: 建设单位会议室

参加人员: 见会议签到表

主持人: 张继元

会议内容:

一、业主单位:

1、此次开会代表我司将正式履行本工程业主方权力, 通过以往项目的经验, 项目部将加强介入工程管理的深度, 与各参建单位共同把工作做好。

2、要求总包单位正式开工前对总工期进行倒排计划, 书面报至监理部审核。

3、要求施工单位的资料与现场施工的进度同步进行。

4、我方业主会议定于每周日下午 14: 00 召开, 各与会单位必须准时参加, 不得迟到。

5、监理单位要严格把控现场施工质量、进度及安全。

6、进场材料需检测合格后方可投入使用, 保管好材料合格证、说明书、钥匙及第三方的有效证件。

7、施工单位资料员做好现场检验批划分工作, 做到资料与现场进度同步进行, 确保资料齐全。

8、施工单位在下周三之前做好施工前期资料并报至监理部。

9、施工单位在现场遇到问题要及时向业主汇报, 不得与监理起冲突, 如若发生, 责任由施工单位承担。

二、施工单位:

1、现场缺少开关站环网图纸和化粪池图纸。

2、缺少站内照明, 预留预埋图纸。

3、预制管桩考虑到砂岩地质, 部分打桩位置可能达不到设计要求深度。

4、现场坡度较大，组件安装可能影响美观。

三、设计单位：

1、施工蓝图即日可到达现场，不会影响施工。

2、预制管桩打孔严格按照设计要求施工。

3、现场坡度较大，是否进行场平由业主张总决定。

4、组件接地均与支架连接。

5、支架与支架，支架与主接地网连接，采用热镀锌扁钢 50*5。

四、监理单位

1、监理例会定于每周五下午 14:00 召开。各与会人员不得迟到，准时参加。

2、每周的监理例会召开，施工单位必须做好本周完成施工情况和下周计划安排，施工周报中对于进度滞后的要有分析滞后的原因和将采取的措施。

3、施工单位按合同工期的要求上报施工总进度计划横道图。

4、施工单位做好材料报验及第三方检测的相关工作，资料要与现场施工进度同步。

5、总包单位要重视现场安全文明工作，现场张挂标语及佩戴安全帽，提供工人意外保险复印件。

6、施工前期资料、人员资质、公司资质等及时报监理部。

2017. 2. 18.

[illegible]