

会议纪要

编号：JAYC-01

工程名称：晶澳盐池光伏扶贫配套 20MW 光伏发电项目 签发：CZZH

会议地点	晶澳盐池项目指挥部	会议时间	2017/2/24
会议主持人	赵毅		
会议主题： 进度计划安排与施工			
上次会议问题落实情况： 1、要求施工单位尽快将前期资料报至监理项目部。 2、落实项目进度计划安排。 3、施工单位已完成前期资料。 4、项目进度计划已排出，但进度计划与现场施工节点不符，要求重新倒排进度计划。			
本次会议内容： 监理单位： 1、经监理和业主共同确定工程资料版本：土建：DL/T5210.1-2012；电气 DLT-5161。 2、资料编号与业主协商确定，报审文件为：JAYC-表号-流水号，工序检验按项目划分做。 3、施工单位必须配备专职资料员，安全员，保证资料与进度同步。 4、进场材料、施工机械必须提前报至监理部，并附检测报告，合格证等。 5、每周的监理例会，施工单位要汇报每周完成工作量，及下周的施工计划安排，并汇报未完成工作量及进度滞后所要采取的措施。 6、隐蔽工程施工要及时报监理及业主，待验收合格后方可进入下道工序施工，未报监理验收私自进行施工的，我方一律认为野蛮施工，不予签字确认。 7、现场安全文明施工，要求进场施工人员全部统一着装，佩戴安全帽。 业主单位： 1、要求施工单位重新光伏区进度计划。 2、以项目最终节点安排为 5 月 10 日未施工节点，开关站室内设备基础在 4 月 20 日要达到吊装条件。箱逆变基础 3 月 20 日要达到设备吊装要求。 3、平单轴区域要求施工单位汇报施工量，并报我方及监理进行复核。 4、安全方面：现场开关站，综合楼的开挖做好围护工作。			

- 5、西北角水井要求盖好盖板，并将周围进行围护。
 - 6、现场施工人员进场，我方做一次安全交底，并要求施工单位提供人员花名册和身份证复印件。
 - 7、因现场风力较大，项目门头要牢固可靠。
 - 8、场区施工车辆限速 15KM/h。
 - 9、现场办公区域的板房搭制要考虑到防风、防雷。
- 施工单位：
- 1、下周进度计划安排，环场路基平整完成，修复下坡路。
 - 2、开关站基础开挖、打垫层。
 - 3、办公区板房搭制完成。
 - 4、钢筋、预制桩进场，周一可进行试桩。
 - 5、预制桩开始打桩施工。
 - 6、SVG 基础和接地变基础放点之后发现与图纸不符，希望业主于设计再次确认。

主送单位	盐池县晶澳光伏发电有限公司 晶澳（扬州）太阳能光伏工程有限公司		
抄送单位	宁夏华建建筑有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.02.24.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

