

监理例会会议纪要

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-HYJY03

签发: 戚平

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-03-17
会议主持人	戚平		
会议主题: 项目进度及安全文明施工			
上次会议问题落实情况: 项目如期进展			
本次会议内容: 一、本周情况介绍: 1. 支架全部到场. 2. 4期夹口安装. 3. 1,2期连廊梯子安装(两个) 二、下周计划: 1. 4,5期组件安装. 2. 4期支架安装结束后,3期支架安装. 3. 变电所改造用砖头及口它材料到场,并施工.材料堆放至变电所内部. 4. 3,4期之间的连廊梯子到场及安装. 三、需协调事宜: ※与普利司通协商的内容 1. 组件安装时,将组件后面的胶带及扎带全部放到专用垃圾桶.			
监理单位: 1、开工前所需的报验资料要及时上报,做到资料要与施工进度同步。 2、施工单位材料进场计划表尽快出台。 3、施工进度稍慢,施工方要采取必要措施加快施工进度,保证项目顺利如期并网。 4、确定第三方检验检测机构,并上报其相关资质。 5、相关送检材料进场应及时报我监理项目部见证取样并及时送检。 6、上道工序完成后经验收合格后才能进行下一道工序,要按程序报验。每道工序完成后要上报建设单位和监理单位报验,经验收合格之后才能进行下一道工序。擅自施工造成的			

一切后果由施工方自负!

主送单位	奥瑟亚（无锡）光伏电力有限公司普利司通项目部	
抄送单位	无锡军工智能电气股份有限公司普利司通项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017.03.18

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附监理例会会议签到表



