

监理例会会议纪要


工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-HYJY06

签发: 戚平

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-03-24
会议主持人	戚平		
会议主题: 项目进度及安全文明施工			
上次会议问题落实情况: 4、5 期组件未能安装, 3 期支架未安装。			
本次会议内容: 一、本周情况介绍: 1. 5期组件安装. 2. 5, 4期支架安装. 3. 3月23日3个梯子安装. 4. 3月22日将组件检测报告及夹具拉拔力试验报告发给普利司通. 5. 3月23日桥架从屋面下延及顶管方案, 并网安装流程发给普利司通. 二、下周计划: 1. 5期组件安装结束后, 4期组件安装. 2. 4期支架安装结束后, 3期支架安装. 3. 配电房黄沙到场及砌墙. 4. 3月30日光伏电缆进场. 三、需协调事宜: ※与普利司通协商的内容 1. 3, 4 期之间连廊爬梯钥匙到门卫借用.			
监理单位: 1、开工前所需的报验资料要及时上报, 做到资料要与施工进度同步。 2、项目施工难度较大, 进度已经延误, 施工方要采取必要措施加快施工进度, 保证项目顺利如期并网。			
主送单位	奥瑟亚(无锡)光伏电力有限公司普利司通项目部		
抄送单位	无锡军工智能电气股份有限公司普利司通项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.03.24

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。附监理例会会议签到表



Wuxi Bridgestone 2.968MW Solar PV (DG) Construction Supervising Projects

Meeting Attendance List

地点/Place: 项目部办公室

[illegible]