


监理例会会议纪要

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-HYJY07


签发: 

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-03-31
会议主持人	戚平		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 5 期组件未能安装完成。			
本次会议内容: 一、本周情况介绍: 1. 4期组件吊装. 2. 4, 5期组件安装. 3. 3期夹具安装. 4. 变电所砌墙. 5. 光伏电缆到场. 二、下周计划: 1. 3期支架安装. 2. 4期组件安装. 3. 变电所施工. 4. 3, 4期组件吊装. 三、需协调事宜: ※与普利司通协商的内容 1. 普利司通要求屋顶及材料堆放场地清洁. 2. 关于普利司通厂区停电问题需要与管理本部本部长协商确定. 监理单位: 1、开工前所需的报验资料要及时上报, 做到资料要与施工进度同步. 2、连廊之间爬梯不稳固存在安全隐患, 需要加固处理.			

- 3、连廊之间设备接地方案及时确认。
- 4、遵守园区规范，进入施工现场严禁吸烟，不得随处乱丢烟头，吸烟需在指定地点进行，否则进行经济处罚，多次不改加倍处罚。
- 5、组件进场安装之前要做好技术交底，组件拆包堆放期间严禁坐在上面，安装、搬运时候要轻拿轻放。
- 6、水泥预制块及时预制，并且要有相关检测报告。
- 7、4、隐蔽工程应至少提前 12 小时报监理，经检验合格之后方可进行下一步工序，未经检验私自进行下一步工序造成一切后果由施工责任方自负。
- 8、搬运组件严禁野蛮施工，安装时严禁手掌按在组件上，严禁坐在组件上，严禁将组件放在地上拖拽摩擦边框，严禁将尖锐物体划向组件。
- 9、吊装作业严格遵循“十不吊”原则，叉车搬运、吊装组件时应小心谨慎，尽量避免对组件的二次损伤。

主送单位	奥瑟亚（无锡）光伏电力有限公司普利司通项目部		
抄送单位	无锡军工智能电气股份有限公司普利司通项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.05

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。附监理例会会议签到表



Wuxi Bridgestone 2.968MW Solar PV (DG) Construction Supervising Projects

Meeting Attendance List

地点/Place: 项目办公室.

[illegible]