


监理例会会议纪要

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-HYJY09

签发:  34

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-04-14
会议主持人	戚平		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 未完成。			
本次会议内容: 一、本周情况介绍: 1. 3期夹具, 导轨安装. 2. 3, 4期组件安装. 3. 4月11日参加供电局评审会, 普利司通李剑海课长辅佐参加. 4. 变电所改造工程施工. 5. 电缆井树木移动. 6. 顶管施工. 二、下周计划: 1. 交直流电缆到场(8盘) 2. 3期支架安装, 组件安装. 3. 4月23日(星期天)1, 2期屋面的水泥基础吊装. 4. 配电房砌墙完毕, 内部整理整顿, 墙面粉刷, 门安装. 5. 并网柜基础施工 6. 变压器, 逆变器基础制作. 7. 电缆井施工, 内部砌墙. 8. 电缆桥架, 汇流箱到场. 9. 光伏电缆安装. 10. 避雷带安装.			

三、需协调事宜:

※与普利司通协商的内容


1. 普利司通人员及其他外协单位到屋顶施工时禁止踩踏光伏组件。
2. 在屋顶周围施工时佩戴安全带。
3. 施工场所每天进行整理, 整顿, 清洁。

监理单位:

- 1、施工现场人员要定期进行安全教育, 定期开会, 做到三级教育。
- 2、材料进场应及时报验, 并提供生产厂家资质及相关质量证明文件, 经检验合格后方可投入使用。
- 3、隐蔽工程、分段工程等必须上报业主项目部和监理项目部, 按程序报验; 上道工序完成后经经验收合格后方可进行下一步工序。不得未经检验擅自施工, 擅自施工造成的一切后果施工方自负!
- 4、混凝土预制块的强度试验结果请及时上报业主项目部和监理项目部。
- 5、项目按此计划进行, 进度已延迟, 施工项目部需出一个赶工计划, 必要时必须及时增加人员或工作时间追赶。
- 6、材料要及时进场以免耽误进度。
- 7、材料进场应及时报验, 并提供生产厂家资质及相关质量证明文件, 经检验合格后方可投入使用。

主送单位	奥瑟亚(无锡)光伏电力有限公司普利司通项目部		
抄送单位	无锡军工智能电气股份有限公司普利司通项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.17

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。附监理例会会议签到表



Wuxi Bridgestone 2.968MW Solar PV (DG) Construction Supervising Projects

Meeting Attendance List

地点/Place: 普利司通办公室

[illegible]