

监理例会会议纪要

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-HYJY11

签发: 戚平

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-04-21
会议主持人	戚平		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 未完成。			
本次会议内容: 一、本周情况介绍: 1. 3, 4期组件安装, 约安装2.2MW. 2. 4月22日开始电缆井施工. 3. 配电房墙体粉刷, 门安装. 4. 3期支架安装完毕. 5. 汇流箱到现场. 6. 桥架到现场. 7. 4月23日1, 2期水泥基础到场及吊装. 8. 4月23日3D区域组件吊装. 二、下周计划: 1. 3期组件安装完毕. 2. 1, 2期水泥基础安装. 3. 4月30日水泥基础及支架到场. 4. 配电房墙面粉刷, 柜子基础施工. 5. 电缆井施工. 6. 汇流箱, 电缆桥架安装. 7. 逆变器, 变压器基础施工. 三、需协调事宜:			

※与普利司通协商的内容


1. 光伏气象站是否可以安装在配电房屋顶, 需普利司通确认.
2. 配电房灯, 插座电缆可以使用金属管, 并建议明线.
3. 连廊上可以焊接.
4. 屋顶上的组件包装要拿下来.

监理单位:

- 1、施工现场人员要定期进行安全教育, 定期开会, 做到三级教育。
- 2、材料及时采购进场, 以免耽误施工进度。
- 3、项目人员调配要经过业主、监理项目部同意后方可进行, 擅自做决定而耽误工期将进行经济考核!
- 4、隐蔽工程、分段工程等必须上报业主项目部和监理项目部, 按程序报验; 上道工序完成后经经验收合格后方可进行下一步工序。不得未经检验擅自施工, 擅自施工造成的一切后果施工方自负!

主送单位	奥瑟亚(无锡)光伏电力有限公司普利司通项目部		
抄送单位	无锡军工智能电气股份有限公司普利司通项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.24

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。附监理例会会议签到表



Wuxi Bridgestone 2.968MW Solar PV (DG) Construction Supervising Projects

会议签到表

Meeting Attendance List

时间/Time: _____

地点/Place: _____

[illegible]