

监理例会会议纪要

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-HYJY13

签发: 

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-05-05
会议主持人	戚平		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 未完成。			
本次会议内容: 一、本周情况介绍: 1. 电缆井施工. 2. 连廊箱变基础施工, 但需加固. 3. 3, 4 期桥架安装, 光伏电缆铺设. 4. 配电房水泥基础施工及高/低压柜室电缆沟施工, 配电房出入口台阶施工中. 5. 周末 1, 2 期水泥基础到场及吊装. 二、下周计划: 1. 电缆井扫尾, 整理整顿(抽水, 内部防水处理, 管道拔出). 2. 连廊箱变基础加固. 3. 3, 4 期桥架安装, 光伏电缆铺设, 汇流箱安装. 4. 配电房高/低压柜铁支架施工, 柜体接地连接至普利司通的原有接地. 5. 3 期墙面桥架安装. 6. 配电房墙面粉刷(石膏), 开关, 插座, 应急灯安装. 7. 1, 2 期水泥基础定位. 三、其他事宜: 1. 配电房门挡鼠板、遮雨棚及电缆井盖子及时做. 2. 箱变基础存在严重问题, 不合格产品必须拆除不得使用. 3. 施工垃圾及时清理, 原则上当天必须清除. 4. 电缆井积水严重要做防水层. 四、需协调事宜: ※与普利司通协商的内容 1. 屋顶及连廊上不使用的通风管移走. 2. 并网柜周围清洁, 整理整顿, 安装临时盖子.			
主送单位	奥瑟亚(无锡)光伏电力有限公司普利司通项目部		
抄送单位	无锡军工智能电气股份有限公司普利司通项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.07

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。附监理例会会议签到表





国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

Wuxi Bridgestone 2.96MW Solar PV (DC) Construction Supervising Projects

会议签到表

Meeting Attendance List

MM/Time:

地点/Place:

[illegible]