

监理例会会议纪要

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-HYJY13

签发: 戚平

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-05-12
会议主持人	戚平		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 未完成。			
本次会议内容: 一、本周情况介绍: 1. 1, 3, 4, 5 期桥架安装及光伏电缆铺设, 汇流箱安装. 2. 连廊箱变基础加固施工. 3. 变电所高/低压柜铁支架基础施工. 4. 变电所墙面粉刷(石膏)完毕. 5. 1, 2 期水泥基础定位及 600 个水泥基础吊装. 二、下周计划: 1. 3, 4, 5 期桥架安装及光伏电缆铺设, 汇流箱安装. 2. 连廊箱变基础工字钢安装施工, 模具拆除, 垃圾搬出. 3. 变电所内外部及电缆井清扫, 高/低压柜到场, 气象站到场. 4. 变电所开关, 插座, 应急灯安装. 5. 3 期墙面桥架安装. 6. 1, 2 期水泥基础定位. 7. 1, 2 期水泥基础 200 个吊装. 8. 电缆井扫尾施工, 整理整顿. 三、其他事宜: 1. 停电日期确定后, 停电改造后 20 天以内并网.			

2. 文明施工，施工垃圾及时清除，下周必须要进行变电所内外部的完全清洁.
3. 下周必须要结束电缆井的施工.
4. 上岗人员必须要提供相应证件，配电房作业人员必须有电工证及焊接证.
5. 组串接线必须完成自检合格后才能进行接入汇流箱.
6. 高温天必须做好防暑措施，必要时协调作业时间.


四、需协调事宜：

※与普利司通协商的内容

1. 5/15 到变电所屋顶确认气象站安装位置并向普利司通申请批准.
2. 5/31 为止主要工程结束后，残余小工程预计进行 2~3 周，施工人员 10 名以内.

主送单位	奥瑟亚（无锡）光伏电力有限公司普利司通项目部		
抄送单位	无锡军工智能电气股份有限公司普利司通项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.06.15

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。附监理例会会议签到表



Wuxi Bridgestone 2.968MW Solar PV (DG) Construction Supervising Projects

会议签到表

Meeting Attendance List

地点/Place: 项目部办公室

[illegible]