


监理例会会议纪要

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-HYJY13

签发: 

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-05-19
会议主持人	戚平		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 未完成。			
本次会议内容: 一、本周情况介绍: 1. 3, 4 期桥架安装, 光伏电缆铺设及安装, 汇流箱 (3, 4, 5 期) 安装完毕. 2. 1, 2 期水泥基础吊装 (504 个), 水泥基础安装及支架安装. 3. 高/低压柜进场. 4. 电缆井雨水清除, 土外运, 防水施工. 5. 配电房开关, 插座, 应急灯电缆管安装. 6. 连廊箱变基础模具拆除, 垃圾外运. 7. 配电房内部清扫. 二、下周计划: 1. 汇流箱 (3, 4, 5 期) 电缆连接. 2. 3 期墙面电缆桥架安装. 3. 连廊箱变基础槽钢焊接作业. 4. 1, 2 期剩余水泥基础吊装, 水泥基础安装及支架安装. 5. 配电房内部柜体安装. 6. 配电房内部整理整顿. 7. 配电房屋顶气象站基础作业. 三、其他事宜:			

1. 现场施工垃圾原则上必须当天清除，金属类垃圾可以放置场内垃圾场。
2. 电气施工亦要参考普利司通电气规则规范。
3. 夏季高温施工必须做好防中暑、脱水等措施，雷雨天严禁一切屋面施工作业。
4. 端午节可以正常施工。


四、需协调事宜：

※与普利司通协商的内容

1. 进行 3S 整顿，正式开工前必须要重新培训，并重新写承诺书。

主送单位	奥瑟亚（无锡）光伏电力有限公司普利司通项目部	
抄送单位	无锡军工智能电气股份有限公司普利司通项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017.05.22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。附监理例会会议签到表



Wuxi Bridgestone 2.968MW Solar PV (DG) Construction Supervising Projects

Meeting Attendance List

地点/Place: _____

[illegible]