

专题例会会议纪要

工程名称: 安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项

编号: AQ-GFZT-07

会议地点	中核二三安丘项目部	会议时间	2017 年 05 月 21 日晚
组织单位	安丘市惠永光伏扶贫电站项目 安丘市惠利光伏扶贫电站项目	主持人	张志强
会议议题	安丘市 140MW (60MW+80MW) 光伏扶贫电站项目 T 接点等相关事宜		

- 1、红线外电缆敷设需考虑防火防盗, 红线外仅采用直埋电缆、架空电缆、架空线(钢芯铝绞线), 不允许使用电缆桥架方式敷设。
- 2、架空电缆爬杆出线部分的电杆根据组件排布情况, 尽量放置于红线内, 对于防盗、征地有保障。
- 3、关于 T 接点路径确定事宜, 安丘市惠利光伏科技有限公司(以下简称惠利)指定接口人: 万振亮(13508960803)、高洪鹏(15966056645); 中国核工业二三建设有限公司(以下简称中核二三)指定接口人: 郭艳忠(15934595571)、张永军(18752096946)。
- 4、在已有的汇集线路中, 由设计院进行优化设计, 满足线路出现故障的情况下, 有明显的断开点, 避免因部分线路故障导致的大范围停电所带来的经济损失, 便于后期运行维护。
- 5、针对汇集线路存在的强行施工地块, 由业主现场指挥, 施工单位听从指挥。
- 6、集电线路在爆破前, 需加以防护措施, 确保安全文明施工。
- 7、关于升压站装修:
 - 1) 配电楼: 综合楼二次继保室、中控室、蓄电池室等生产性用房严格按照图纸设计施工;
 - 2) 升压站所用门窗需业主方确认;
- 8、汇集线桩基坑验收时, 总包方必须自检合格后, 再报监理、业主方验收, 否则若监理、业主验收发现质量问题, 根据现场实际情况进行经济考核。

后附会议签到表

主送单位			
抄送单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司		
主送单位	中国核工业二三建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.21

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

第七次监理例会签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	签到	联系电话
孙晓东	惠永光伏	总经理		
张志强	惠永光伏	项目经理	张志强	13165367677
刘春滨	惠永光伏	土建主管	刘春滨	15166461518
万振亮	惠永光伏	民事主管	万振亮	
严卫忠	常州正衡监理	项目负责人	严卫忠	13616133505
张大宝	常州正衡监理	资料	张大宝	18397901925
王嘉平	中核二三	项目经理		
周新能	中核二三	项目经理		
张国辉	中核二三	项目经理		
张永军	中核二三	工程经理	张永军	
贺军	中核二三	质量安全经理		
郭艳忠	中核二三	电气主管		
孙云飞	中核二三	集电线路	孙云飞	
马世鹏	年超设计	电气设计	马世鹏	
彭平	惠永光伏		彭平	
彭平	湖南海昌		彭平	
彭平	湖南海昌		彭平	
彭平	惠永光伏		彭平	
彭平	惠永光伏		彭平	

