

专题例会会议纪要

工程名称：安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项

编号：AQ-GFZT-08

会议地点	中核二三安丘项目部	会议时间	2017 年 05 月 23 日晚
组织单位	安丘市惠永光伏扶贫电站项目 安丘市惠利光伏扶贫电站项目	主持人	张志强
会议议题	安丘市 140MW (60MW+80MW) 光伏扶贫电站项目升压站施工进度等相关事宜		

- 1、综合楼、配电楼屋面防水工作，必须在 2017.05.29 前完成，使用材料 3+3 SBS 防水卷材（聚酯胎）；
- 2、GIS 电缆沟、架构基础、地面硬化，不得影响 GIS 设备安装调试，2017.05.28 前完成；
- 3、室外电缆沟、给排水管路交叉必须提前预埋，严格按图施工；
- 4、室内预埋强电、弱电、管线未穿铁丝，没有专人检查，给排水未开始施工；
- 5、主变基础施工，油池施工 2017.05.26 前完成，2017.05.29 前注油施工；注油前，做好油样送检，提交油样检测报告（合格），方可注油；
- 6、避雷针必须安装垂直、表面处理干净，安装完成，接地与主接地网连接；
- 7、配电楼、二次继保室、中控室、蓄电池室、严格按照设计施工，满足使用要求；2017.05.24 落实，不能影响电气安装；
- 8、现场管理混乱，管理不到位；
- 9、总包方 2017.05.24 下午六小时前针对目前实际情况，提供施工节点计划（2017.05.30 结束）；
- 10、升压站装修不能低于邵山、辉渠电站装修标准；
- 11、联合消防用房进度滞后，需加班加点，在 2017.05.25 日完成垫层浇筑；
- 12、升压站室内装饰装修严格按照图纸要求施工，05.24 把具体相关事宜落实清楚；
- 13、升压站所有到场设备、变压器油等，需加以安全防护。

后附会议签到表

主送单位			
抄送单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司		
主送单位	中国核工业二三建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	签到	联系电话
孙杨东	惠永光伏	总经理		
张志强	惠永光伏	项目经理	张志强	
刘鲁滨	惠永光伏	土建主管	刘鲁滨	15166461518
万振亮	惠永光伏	民事主管		
严卫忠	常州正衡监理	项目负责人	严卫忠	13616135500
张大宝	常州正衡监理	资料		
王嘉平	中核二三	项目经理		
周新能	中核二三	项目经理		
张国辉	中核二三	项目经理		
张永军	中核二三	工程经理	张永军	18752076746
贺军	中核二三	质量安全经理		
郭艳忠	中核二三	电气主管	郭艳忠	15934595571
孙云飞	中核二三	集电线路	孙云飞	
孙云飞	正衡监理		孙云飞	13136925137
云天电力	云天电力	公共系统	孙云飞	13780842407

