

专题例会会议纪要

工程名称：安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GFZT-05

会议地点	业主项目部会议室	会议时间	2017 年 04 月 24 日
组织单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司	主持人	张志强
会议议题	关于中核二三对于工期变更联系(AQHY/HL-CNI23-LX-02-080)相关事宜		

总包单位（中核二三）：

- 1、对于土地流转及进场道路、并网前的所有批复文件等问题需业主方提前落实；
- 2、按照施工合同约定，目前我方加大力度，尽量确保工期节点（6.10）能够具备并网条件；
- 3、由于业主方所提供地块及道路仍存在问题未解决（详情见后附工程联系单 AQHY/HL-CNI23-LX-02-080），为了推进工程进展，避免造成中核二三损失，早日实现项目并网节点目标，再次恳请业主方尽快调解（AQHY/HL-CNI23-LX-02-080）联系单中 1、2、3 条的事宜，同时中核二三要求将工期顺延至 2017.06.30。

业主方：

- 1、对于部分土地流转及进场道路问题，我方将加强协调力度完成；
- 2、对于施工中遇到的民事协调问题，我方将尽全力协调解决；
- 3、升压站进场道路如影响设备进场，中核二三必须提前通知业主方，如旅游道路尚未能够通行，业主方将会采取有效措施，尽量满足进场设备的运输问题；
- 4、中核二三按照合同周期，你方需制定内控计划；
- 5、对于工程滞后原因，中核二三需详细列出滞后原因，结果会是怎么样？
- 6、直至今日（2017.04.24），土建进度已经滞后 6 天，升压站设备进场前，后期的施工赶工必须列出详细计划；
- 7、对于施工中出现的的问题，双方推动确认，列出详细表且双方达成一致意见；
- 8、目前项目工程必须以（2017.06.10）施工合同论事，顺延至 6.30 需双方公司商务变更合同，本工程必须按照合同工期节点（6.10）推进，不存在工期顺延至（2017.06.30）一说，以后联系单或者邮件不允许出现 6.30。



注：后附会议签到表一份；工程联系单（AQHY/HL-CNI23-LX-02-080）一份。



工程联系单

AQHY/HL-CNI23-LX-02-080

工程名称	安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目	合同编号	CNI23-3005-GF226-ZB-2017-001
	安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目		CNI23-3005-GF227-ZB-2017-001
主题：关于子系统各地块需协调问题及升压站进场道路事宜			
主送：安丘市惠永光伏科技有限公司，安丘市惠利光伏科技有限公司			
抄送：常州正衡电力工程监理有限公司			
提出单位：中国核工业二三建设有限公司		日期	2017 年 04 月 23 日
设计 ☐ 接口 ☐ 费用 ☐ 进度 ☐ 需回复 ☐ 回复单 ☐		附件	
事由及内容： 尊敬的业主，根据 2017 年 01 月 10 日贵我双方会议纪要，贵司已确定 6005 亩土地范围，承诺在在 2017 年 1 月底完成土地流转等相关事宜，目前完全具备施工条件的共计 113.04MW，截止今日（2017 年 04 月 23 日）我司已完成支架基础打孔 72.52MW，支架基础浇筑 53.65MW，但贵司所提供地块及道路仍存在以下未解决事宜： 1、未流转完成地块（13.64MW）：SXZ-11、柘山 7、柘山 8、辉渠 14、辉渠 5（1.74）MW； 2、因农田、果树、进场道路、坟地、阻工、矿坑等影响施工进度地块（11.32MW）：石埠子 41（96 组）、石埠子 3（9 组）、SXZ-1（152 组）、新增 3（69 组）、石埠子新增 12（93 组）、石埠子 28（389 组）、辉渠 14（814 组）、辉渠 10（25 组）、辉渠 12（75 组）、辉渠 48（80 组）、辉渠 49（103 组）。针对上述的部分地块在贵司通知可进场施工时，我司积极配合贵司，组织人员、机械进场进行放点、打孔施工，因上述区域土地问题迟迟未能得到有效解决，导致我司人员机械窝工，上一道工序完成，无法及时进行下一道工序，致使部分放点、打孔工作需二次处理： 3、升压站的主进场道路因修筑旅游道路，无法通行，另个别路段转弯半径不足，部分路			



段路基松软,存在安全隐患,无法满足大型机械、设备进出场需求(预计05月10日主变进场),
烦请贵司尽快协调解决。

为推进项目工程进展,避免造成我司损失,早日实现项目并网节点目标,再次恳请贵司尽
快协调解决上述事宜,同时我司要求将工期顺延至2017年06月30日。

感谢对工作的大力支持!

经办人	刘欣宇 2017.04.23	签发人	张国强 2017.04.23
主送单位(部门)意见:			
审核:		签发:	
主送单位(部门)意见:			
审核:		签发:	
相关单位(部门)意见(无需相关单位或部门核签时,此栏填“无”):			
审核:		签发:	