

工程监理例会会议纪要

编号: AQ-CZZH-15

工程名称: 安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项

2017. 05. 27

会议主持人	严卫忠	会议时间
会议地点	中核二三安丘项目部会议室	

会议主题: 工程质量、进度、安全文明施工等相关事宜

上次会议问题落实情况:

- 1、配电室室内装修完成 30%，未完成；
- 2、室外电缆沟未全部完成；
- 3、主变已就位。

下周计划:

- 1、综合楼综合楼工程水、暖、电、照等各预埋管敷设完成，内墙粉刷完成，门窗等进入安装阶段，地面及吊顶施工完成 40%；
- 2、配电室室内装修完成 50%
- 3、室外设备基础全部结束，室外电缆沟完成 100%，联合水泵房施工完成 40%打井完成 60%
- 4、光伏区基础浇筑完成 8MW，支架安装 20MW，组件安装 20 MW；
- 5、子系统组串式逆变器安装 500 台，箱变安装 30 台；
- 6、集电线路基础开挖完成 24 基，浇筑完成 50 基，铁塔组立 40 基；

本次会议内容:

施工单位:

- 1、现场固定支架基础打孔完成 3.14MW，累计完成 92.08MW，已滞后，现场浇筑完成 3.19MW，累计完成 82.28MW，已滞后；
- 2、现场追踪支架基础打孔完成 5.19MW，累计完成 20.73MW，已滞后；现场浇筑完成 1.86MW，累计完成 12.43MW，已滞后；
- 5、固定支架安装完成 15.05MW，累计完成 25.14MW；
- 6、组件安装完成 8.24MW，累计完成 14.68MW；
- 7、配电楼墙体砌筑完成 100%，室内基础完成 100%；
- 8、综合楼墙体砌筑完成 100%，水电预埋完成 40%，内墙抹灰 75%；



由 扫描全能王 扫描创建

9、室外设备基础：室外电缆沟完成 90%，GIS 构架基础完成 100%，塔吊拆除完成；避雷针安装完成 2 座；

10、集电线路暂定 332 基，基础开挖 329 基，其中开挖完成 293 基，浇筑完成 81 基，累计完成 224 基，铁塔组立完成 31 基，累计完成 31 基；

11、箱变基础开挖完成 4 座，累计完成 111 座；箱变垫层浇筑完成 4 座，累计完成 85 座，钢筋绑扎完成 10 座，累计完成 74 座，底板浇筑 23 座，累计完成 73 座，整体浇筑 31 座，累计完成 64 座；箱变安装 14 台，累计完成 14 台；

12、升压站电气：接地变安装，35kV 高压设备安装完成，主变本体就位，附件安装完成 35%，电缆沟支架安装完成 60%，二次设备柜安装完成 80%，低压柜就位完成 100%；

13、T 接点、箱变串联线土地流转需解决；

14、箱变运输道路需修通；

15、2017.05.23 汇集线路安全检查后，再次针对安全问题做好技术交底；

16、组件纸箱收集会在下班前清理干净，已通知各队负责人；

17、光伏区支架 2017.06.08 全部进场。

常州正衡监理：

1、升压站、光伏区做好安全文明施工，现场施工中产生的垃圾必须当天清理；

2、石埠子 26 固定支架檩条现场私自开孔，需整改，重新更换檩条；

3、汇集线路基础自检合格后，再报业主、监理验收；

4、确定光伏区支架全部到货日期；

5、接地防腐做好质量把关，确保无漏焊、漏刷现象；

6、各参建单位做好质监站来检查前的准备工作，特别是资料的完整性，特殊人员资质等工作。

业主方：

1、质监站近日检查，各单位做好资料准备工作，项目总监到场，人证对应；

2、升压站、光伏区卫生清理干净，加快施工进度；

3、加强现场安全文明施工；

4、主变安装必须做好防尘工作，现场拉好警戒线；

5、升压站围栏施工必须 2017.06.10 完成；

6、加快光伏组件阵列区支架、组件、电气安装，以满足满容并网，施工过程中产生垃圾当天清理完成；



- 7、汇集线路加快施工进度，满足并网要求；
- 8、GIS 基础回填、地面浇筑，2017.05.28 必须完成，满足就位条件；
- 9、根据施工队伍统计施工地块容量，确定最终容量，确保满足 140MW 容量。

另：后附会议签到表一份

主送单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司		
抄送单位	中国核工业二三建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



