

工程监理例会会议纪要

工程名称：安丘市惠永 60MW + 惠利 80MW 光伏扶贫电站项目 编号：AQ-CZZH-03

会议地点	业主项目会议室	会议时间	2017年03月04日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	严卫忠
会议议题	工程安全、质量、进度、资料等相关事宜		

施工单位：

- 1、现场施工打孔 17.65MW，可施工土地 32.2MW，土地流转完成 33.38MW；
- 2、升压站爆破近期施工，需要业主方解决升压站进场道路问题；
- 3、对集点线路施工前已经做了施工安全、技术、质量交底；
- 4、要求分包提交人员资质、机械设备报审；
- 5、近期对施工人员进行岗前三级安全培训。

设计院： 目前在做的图纸有：固定支架、跟踪支架桩基图和升压站基础图基本可以完成。

常州正衡监理：

- 1、所有图纸设计院定稿时必须签字认可；
- 2、升压站爆破前，提前向业主方、监理方提交爆破单位资质、爆破人员资质、爆破方案、应急预案等文件；
- 3、施工安全：安全帽佩戴、流动烟、施工安全文明施工，现场桩机钻孔操作人员的安全防护；
- 4、质量通病预防：测量定位的准确度、孔口的清理、孔洞的防护相应措施；
- 5、希望业主与政府协调解决好民事、现场道路运输等问题，确保施工如期进行；
- 6、工程转序前报验，总包方应做好自检合格后（自检记录），再报备业主方、监理方，检查。如验收不合格立即整改并处罚 1000 元，第二次加倍处罚，直至验收通过；
- 7、加强现场施工人员劳动纪律性、安全意识；
- 8、3 月 2 日第一批进场材料不合格，通知单已出，材料退场处理。
- 9、总包对分包技术交底，加强现场管理，现场孔洞应不低于 1.3M，桩基距严格把控；
- 10、抓紧落实工程概况准确内容，以免影响前期开工报审资料的提交。

业主方：

- 1、安全文明施工：现场佩戴安全帽、杜绝吸流动烟，总包方安全技术交底提交业主方、监理方；

- 2、施工区域有必要的先做场平，再施工；现场施工质量不统一，总包方应规范要求，统一质量要求；
- 3、仔细审查组件排布图纸严禁占据农田、林地，否则后果自负；
- 4、升压站、光伏区尽快提交图纸；
- 5、第二批地锚桩进场先进行检测再卸车，按照新出桩基图标准进行检测验收；
- 6、升压站爆破前可以解决道路问题。

另后附：

- 1、工程监理例会会议签到表一份；



~~项目管理例会~~ 会议签到表

編號：AQ-CZH-03

姓名	工作单位	职务/职称	电话
孙增源	安丘墨水	土建主管	15166461518
尹建	常州市新嘉泽	项目总代	13616135505
张培生	" "	专监工程师	15143221629
张国强	CN123	施工经理	15996493908
门林忠	CN123	电气工程师	15934595571
袁太军	①、②品加		
王和平	CN123		13813898564
董伟	丰庄工三		
魏运保	远丘惠永	电气主管	13371005011
罗军	中核二三	质保经理	13913945897
张林宝	常州正衡	资料员	18397901925