

工程监理例会会议纪要

工程名称：安丘市惠永 60MW+惠利 80MW 光伏扶贫电站项

编号：AQ-CZZH-08

会议主持人	严卫忠	会议时间	2017.04.08
会议地点	中核二三安丘项目部会议室		
会议主题：工程质量、进度、图纸等相关事宜			
上次会议问题落实情况：			
1、目前已确定的图纸要纸质版尽快打印；			
2、集电线路土地流转抓紧时间落实；			
下周计划：			
1、子系统固定支架基础打孔完成 20MW，浇筑完成 15MW；追踪支架打孔完成 2MW，浇筑完成 1MW；；			
2、子系统箱变基础开挖完成 10 个；			
3、综合楼条基浇筑完成 100%，基础独立柱完成 100%，基础砖墙砌筑完成 100%；			
4、电控楼条基浇筑完成 100%，基础独立柱完成 100%，基础砖墙砌筑完成 100%，室内回填至电缆沟沟底，电缆沟及设备垫层浇筑完成 100%；			
5、室外设备基础：SVG 垫层浇筑完成 100%，基础浇筑完成 100%；主变基础开挖完成 100%，垫层浇筑完成 100%；			
6、集电线路复测完成 100%，基础开挖完成 20 基（如土地流转完成）。			
本次会议内容：			
施工单位：			
1、现场固定支架基础打孔完成 11.6MW，累计完成 44.48MW，现场浇筑完成 7.54MW，累计完成 32.08MW；			
2、现场追踪支架基础打孔完成 0.83MW，累计完成 0.83MW，现场浇筑完成 0.14MW，累计完成 0.14MW（试装部分）；			
3、电控楼基础开挖完成 80%，累计完成 100%，垫层浇筑完成 100%，累计完成 100%，条基支模完成 55%，累计完成 55%；			
4、综合楼基础垫层浇筑完成 100%，累计完成 100%，条基支模完成 55%，累计完成 55%，独立柱钢筋绑扎完成 40%，累计完成 40%；			
5、SVG 基础开挖完成 100%，累计完成 100%；			
6、避雷针基础开挖完成 50%，累计完成 50%；			

- 7、二次设备接入系统批复意见书业主方尽快回复，图纸滞后已滞后 2 天；
- 8、长城遗址需删减地块业主方尽快确认完成；
- 9、对现场施工队伍的施工效率进行了细化，结合剩余施工量，后期会要求施工队伍定量、定人、定机械开展施工；
- 10、业主方每周四提供项目前期手续办理情况。

常州正衡监理：

- 1、材料送检报告总包方下周二提交；
- 2、现场安全文明施工要加强监督，杜绝没戴安全帽、抽烟的现象；
- 3、跟踪支架的预埋件外漏部分必须镀锌；
- 4、河南开祥施工队伍存在质量问题，先暂停施工进行整改作业；
- 5、现场桩孔经过运输车辆的挤压变形、碎石掉落要必须清理后再进行浇筑；

业主方：

- 1、总包方对桩基浇筑质量自检合格后报验，监理、业主现场按比例抽检不合格，对总包方进行考核；
- 2、升压站工期已滞后 5 天，4 月 25 日前施工进度要赶上计划施工节点，延误一天考核 10000 元（壹万元整）；
- 3、二次设备接入系统批复意见，我方批复意见回复后，设计院要出图；
- 4、施工计划把材料、设备计划进场时间和滞后原因备注清楚；
- 5、已确认的图纸抓紧以纸质版提交；
- 6、升压站进场钢筋要与材料送检厂家一致；
- 7、碎石上、碎石堆里浇筑的地锚桩全部拔出整改；
- 8、汇集线路第一批提交的 80 基不能变动，4 月 9 日必须提交第三批，下周可以确认 20 基施工，总包方提供汇集线施工计划；
- 9、管理区建筑图纸尽快出蓝图送到审图中心审批。

另：后附会议签到表一份

主送单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司		
抄送单位	中国核工业二三建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.08

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

博8次

会议签到表

[illegible]