

工程监理例会会议纪要

工程名称：安丘市惠永 60MW+惠利 80MW 光伏扶贫电站项

编号：AQ-CZZH-09

会议主持人	严卫忠	会议时间	2017.04.15
会议地点	中核二三安丘项目部会议室		
会议主题：工程质量、进度、图纸等相关事宜			
上次会议问题落实情况：			
1、已确认图纸必须要提交纸质版还未落实；			
2、汇集线线路 20 基已提供；			
下周计划：			
1、子系统固定支架基础打孔完成 20MW，浇筑完成 15MW；追踪支架打孔完成 2MW，浇筑完成 1MW；；			
2、子系统箱变基础开挖完成 20 个；固定支架安装 1MW；			
3、综合楼基础砖墙砌筑完成 100%，圈梁、构造柱浇筑完成，主体钢筋模板绑扎完成；			
4、配电室室内设备基础施工完成，主体钢筋模板绑扎完成；			
5、室外设备基础：SVG、主变、GIS 设备基础施工完成；			
6、基础浇筑完成 15MW，组件安装 1MW；			
7、集电线路基础开挖完成 31 个（根据最新施工计划，同时土地流转满足施工需求）。			
本次会议内容：			
施工单位：			
1、现场固定支架基础打孔完成 12.2MW，累计完成 56.78MW，现场浇筑完成 7.94MW，累计完成 40.02MW；			
2、现场追踪支架基础打孔完成 8.4MW，累计完成 9.23MW，现场浇筑完成 0.18MW，累计完成 0.32MW；			
3、配电室条基浇筑完成，砖基础砌筑完成，构造柱、圈梁支模、钢筋绑扎完成；			
4、综合楼条基浇筑完成，砖墙砌筑完成 20%；			
5、SVG 砖基础砌筑完成；			
6、避雷针垫层浇筑完成；			
7、集电线路基础现已开挖 11 基，目前已完成开挖 4 基；			
8、GIS 安装方案会议结束后（2017.04.15）联系厂家确认；			
9、今晚（2017.04.15）对施工班组进行图纸技术交底，确保现场施工质量；			

常州正衡监理:

- 1、部分地锚桩外漏钢管口挂锌总包方需拿出最佳方案;
- 2、场内地块删减、增加尽量满足发电总容量;
- 3、土地流转、进场道路修通等事宜,业主方尽快协调;
- 4、支架进场前设计院必须先提交支架安装材料的所有详细图;
- 5、尽量利用现场可利用的地块支架排布。

业主方:

- 1、总包方出具的报表,要体现累计完成总工程量的比例;
- 2、站用变的手续已经完成,(2017.04.15)会议结束后送至总包方;
- 3、组件压块螺母应在组件背板后面紧固(螺栓方向应从上往下);
- 4、箱变连接最多10台,每10台箱变要配备一个负荷开关;
- 5、总包方要加强现场管理,确保现场施工质量,严格按照施工图纸施工;
- 6、箱变位置必须三方(甲方、乙方、设计院)确认后,方可施工;
- 7、升压站进度缓慢,总包方必须增加施工人员,确保施工进度;
- 8、跟踪支架基础浇筑前必须业主方、监理方验收合格后,才可以施工;
- 9、总包方电气人员进场,接地材料及时报验,接地尽快施工;接地电阻必须满足设计及规范要求;
- 10、光伏区土层 $>500\text{mm}$ 地块,设计院尽快出具有效施工方案;
- 11、防水胶圈(材质:三元乙丙)总包方必须要统一。

另:后附会议签到表一份

主送单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司		
抄送单位	中国核工业二三建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.15

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]