

工程监理例会会议纪要

工程名称：安丘市惠永 60MW+惠利 80MW 光伏扶贫电站项

编号：AQ-CZZH-10

会议主持人	严卫忠	会议时间	2017.04.22
会议地点	中核二三安丘项目部会议室		
会议主题：工程质量、进度、图纸等相关事宜			
上次会议问题落实情况：			
1、已确认图纸必须要提交纸质版已落实；			
2、支架安装附件详图暂未提供；			
下周计划：			
1、子系统固定支架基础打孔完成 20MW，浇筑完成 15MW ；追踪支架打孔完成 2MW，浇筑完成 1MW； ；			
2、子系统箱变基础开挖完成 20 个；			
3、综合楼、配电室封顶完成 100%，砖墙砌筑完成 100%；			
4、室外设备基础：避雷针基础浇筑完成 100%；			
5、集电线路基础开挖完成 20 基；			
本次会议内容：			
施工单位：			
1、现场固定支架基础打孔完成 8.28MW，累计完成 65.06MW，现场浇筑完成 10.65MW，累计完成 50.67MW；			
2、现场追踪支架基础打孔完成 0.15MW，累计完成 8.55MW，现场浇筑完成 0.50MW，累计完成 0.82MW；			
5、配电室构造柱、圈梁支模完成 100%，浇筑完成 100%，基础粉刷完成 100%，室外回填完成 100%，满堂脚手架完成 100%；			
6、综合楼砖墙砌筑完成 80%，累计完成 100%，圈梁、构造柱浇筑完成 100%，回填完成 100%；			
7、SVG 地圈梁钢筋绑扎完成 100%，支模完成 100%；			
8、集电线路基础 37 基，其中完成 15 基；			
9、集电线路 4 回路 3 支线村民只能承包简单的基础施工；			
10、汇集线图纸 2017.04.28 前全部提交，现在已确定 65 基；			
11、要求设计院对已经确认地块出图所有图纸；			

12、箱变基础目前已确认 70%左右，需业主确认。

常州正衡监理：

- 1、工序报验要提前通知；
- 2、现场夜间施工必须要配备探照灯，确保安全施工；
- 3、安全检查(2017.04.20)发现的问题明日复检(2017.04.23)如发现未整改，每天按10000（壹万元）进行处罚；
- 4、地锚桩拉拔试验做好检测记录，现场操作员、管理人员签字，并留存影像资料；
- 5、分部分项等验评资料尽快提交；
- 6、集电线路施工加大施工力度，增加施工队伍、机械，且确保施工进度计划；
- 7、对于现场土地流转、进场道路问题，请业主方尽快协调解决。

业主方：

- 1、综合用房弱电、消防图纸等尽快提交；
- 2、山东省下发的电站安防标准，总包方严格执行；
- 3、综合楼浇筑要提前自检具备报验条件再通知监理、业主验收；
- 4、支架详图必须在支架进场前提供；
- 5、总包方预留一套完整支架，我方需送第三方检测机构进行检测；
- 6、可利用地块必须排布组件，必须确保总容量（140MW）；
- 7、箱变位置必须经业主、总包方、设计院三方确定，并满足后期运维工作；
- 8、资料移交使用中广核资料版本（一正二副共三套）。

另：后附会议签到表一份

 			
主送单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司		
抄送单位	中国核工业二三建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第十次监理例会 会议签到表

[illegible]