

工程监理例会会议纪要

工程名称：安丘市惠永 60MW+惠利 80MW 光伏扶贫电站项

编号：AQ-CZZH-11

会议主持人	严卫忠	会议时间	2017.04.29
会议地点	中核二三安丘项目部会议室		
会议主题：工程质量、进度、图纸等相关事宜			
上次会议问题落实情况： 1、配电楼、综合楼封顶完成 100%； 2、支架安装附件详图已提供； 下周计划： 1、子系统固定支架基础打孔完成 20MW，浇筑完成 15MW；追踪支架打孔完成 2MW，浇筑完成 1MW； 2、子系统箱变基础开挖完成 20 个，浇筑完成 20 个； 3、综合楼脚手架拆模完成，女儿墙砌筑、浇筑完成 100%； 4、配电室脚手架拆模完成，女儿墙砌筑、浇筑完成，室内设备基础垫层浇筑完成 100%； 5、SVG/主变/接地变/避雷针基础浇筑完成 100%； 6、基础浇筑完成 15MW，支架安装 3MW，组件安装 2 MW； 7、总数 331 基塔（暂定），已流转完成 235 基，基础开挖 96 基，开挖完成 40 基。			
本次会议内容： 施工单位： 1、现场固定支架基础打孔完成 6.22MW，累计完成 71.28MW，累计完成 75.55%； 现场浇筑完成 9.46MW，累计完成 60.31MW，累计完成 56.89%； 2、现场追踪支架基础打孔完成 2.03MW，累计完成 10.58MW，累计完成 35.97%； 现场浇筑完成 0.76MW，累计完成 1.58MW，累计完成 4.4%； 3、配电楼封顶完成 100%，女儿墙砌筑完成 100%； 4、综合楼封顶完成 100%； 5、接地变基础开挖完成 100%，1 号避雷针基础浇筑完成 100%，2 号避雷针基础开挖完成 100%； 6、集电线路基础开挖 104 基，其中开挖完成 17 基，累计开挖完成 38 基； 7、箱变基础开挖完成 28 个，累计完成 32 个；箱变垫层浇筑完成 5 个，累计完成 14 个，钢筋绑扎完成 3 个，累计完成 6 个，底板浇筑 6 个，累计完成 10 个。			



常州正衡监理:

- 1、光伏区域接地图纸尽快提交;
- 2、升压站抓紧增加施工人员,把进度滞后的,后面必须赶上最终制定的进度计划;
- 3、集电线路基础报验后,抓紧时间浇筑,已确认的地块抓紧施工;
- 4、5月13日质监站初检,各方准备好相关资料;
- 5、进场材料送检报告抓紧提交;
- 6、取消的地块,要在其他可利用地块找出、排布,确保满足全容量。

业主方:

- 1、严格执行进度计划,特别是升压站和汇集线进度计划;
- 2、督促设计出图联合泵房及消防蓄水池图纸(风电已提交相关图纸);
- 3、控制施工质量,特别是主要设备预埋件标高、水平等;
- 4、箱变位置确保有道路到达,满足后期运维要求;
- 5、2017.04.30 有关领导来现场检查,各方需加强现场管理,做到安全文明施工。

另:后附会议签到表一份

主送单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司		
抄送单位	中国核工业建设股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.29





注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

程监理



80MW光伏
站项目
监理项目部

第11次物保例会 会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	签到	联系电话
孙杨东	惠永光伏	总经理		
张志强	惠永光伏	项目经理		13165367677
刘鲁滨	惠永光伏	土建主管		
万振亮	惠永光伏	民事主管		
严卫忠	常州正衡监理	项目负责人		13616135503
张大宝	常州正衡监理	资料		18347901425
王嘉平	中核二三	项目经理		
周新能	中核二三	项目经理		
张国辉	中核二三	项目经理		15996493908
张永军	中核二三	工程经理		
贺军	中核二三	质量安全经理		
郭艳忠	中核二三	电气主管		15934595571
孙云飞	中核二三	集电线路		

六
三
核
核
核