

工程监理例会会议纪要

工程名称：安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项

编号：AQ-CZZH-12

会议主持人	严卫忠	会议时间	2017.05.07
会议地点	中核二三安丘项目部会议室		
会议主题：工程质量、进度、安全文明施工等相关事宜			
上次会议问题落实情况：			
1、子系统箱变基础开挖完成 20 个已完成； 2、箱变位置已提供；			
下周计划：			
1、综合楼综合楼脚手架拆模完成 100%，主控室/二次设备室地面浇筑完成 100%； 2、配电室室内设备基础完成，配电室砌筑完成 50%。联合泵房完成 25%，事故油池完成； 3、GIS 设备基础浇筑完成 100%； 4、光伏区基础浇筑完成 15MW，支架安装 6MW，组件安装 4 MW； 5、子系统箱变基础开挖完成 20 个，浇筑完成 20 个； 6、集电线路基础开挖完成 40 基，浇筑完成 30 基；			
本次会议内容：			
施工单位：			
1、现场固定支架基础打孔完成 6.3MW，累计完成 77.58MW，已滞后， 现场浇筑完成 5.06MW，累计完成 65.37MW，已滞后； 2、现场追踪支架基础打孔完成 2.89MW，累计完成 13.47MW，已滞后； 现场浇筑完成 2.8MW，累计完成 4.83MW，已滞后； 3、配电楼圈梁构造柱绑扎完成 100%，脚手架拆除完成 100%； 4、综合楼女儿墙砌筑完成 100%，圈梁构造柱绑扎完成 100%； 5、室外设备基础：2 套接地变支模绑扎完成 100%，2 号避雷针基础承台支模绑筋完成 100%，主变支模完成 100%，GIS 基础开挖完成 100%； 6、集电线路暂定 333 基，基础开挖 155 基，其中开挖完成 50 基，累计开挖完成 77 基，浇筑完成 8 基，累计完成 8 基；			

7、箱变基础开挖完成 33 个，累计完成 65 个；箱变垫层浇筑完成 24 个，累计完成 48 个，钢筋绑扎完成 12 个，累计完成 18 个，底板浇筑 9 个，累计完成 19 个，整体浇筑 2 个，累计完成 2 个；

8、现场组件已开始安装，产生的包装箱、托盘会统一地点放置；

9、近期会对施工队伍进行支架安装、组件安装的技术交底事宜；

10、升压站进场道路不具备大型设备进场条件，目前 SVG 设备已经进场，无法运输进去，另主变预计 5 月 20 日进场，基础解决道路问题；

11、光伏区桥架支墩采用业主推荐形式，满足可靠性能；

12、区域之间无法直埋电缆跨越时，可采用水泥杆跨接，满足电力安装规程要求；

13、总包方根据高压电缆路径撒灰后，在红线外需业主方配合征地；

14、目前工程进度紧张，需要加班加点抢工期，因不定时需业主方、监理方协助配合验收，总包方会尽量提前汇报；但可能存在下班后或特殊情况；

15、光伏区接地参考业主方意见，满足接地要求；

16、外网接入开户需业主方提供开户资料；

常州正衡监理：

1、安装组件之前总包方做好自检工作后，再报验监理业主；

2、总包方提交的日报必须和现场实际统一；

3、电缆清册尽快提交；

4、质监站初检要提前做好准备工作，现场安全文明施工、资料等。

业主方：

1、升压站进度缓慢，已滞后两天，现场施工人员不能满足工程要求，总包方必须尽快增加人员施工；升压站植筋不符合规范要求，必须整改；

2、阵列区钻孔、浇筑及支架安装进度缓慢，尽快增加机械、人员。特别是跟踪支架，严重影响整体工程进度；

3、支架、组件到货缓慢，且无具体每日到场计划，必须提交满足 5 月 30 日支架全部进场计划；

4、围栏还未进场施工，存在安全隐患；

5、截止 5 月 6 日光伏区钻孔滞后 47.03MW，桩基浇筑滞后 68.52MW；支架安装、组件安装完成量更少，总包方必须尽快实施赶工措施。

另：后附会议签到表一份

主送单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司		
抄送单位	中国核工业二建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 05. 07

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

