

工程监理例会会议纪要

工程名称：安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项

编号：AQ-CZZH-14

会议主持人	严卫忠	会议时间	2017.05.20
会议地点	中核二三安丘项目部会议室		
会议主题：工程质量、进度、安全文明施工等相关事宜			
上次会议问题落实情况：			
1、集电线路基础开挖完成 40 基，浇筑完成 30 基，已完成； 2、门窗样式、颜色未提交业主方；			
下周计划：			
1、综合楼综合楼水电预埋完成，蓄电池室内地面完成，内墙粉刷完成 70%； 2、配电室室内装修完成 30%； 3、室外设备基础全部结束，室外电缆沟完成 50%，打井完成 60%； 4、基础浇筑完成 15MW，支架安装 10MW，组件安装 10 MW； 5、子系统箱变基础开挖完成 20 个，浇筑完成 20 个； 6、集电线路基础开挖完成 40 基，浇筑完成 30 基；			
本次会议内容：			
施工单位：			
1、现场固定支架基础打孔完成 4.25MW，累计完成 88.94MW，已滞后； 现场浇筑完成 7.98MW，累计完成 79.09MW，已滞后； 2、现场追踪支架基础打孔完成 0.75MW，累计完成 15.54MW，已滞后； 现场浇筑完成 2.71MW，累计完成 10.48MW，已滞后； 5、固定支架安装完成 5.61MW，累计完成 10.09MW； 6、组件安装完成 5.82 MW，累计完成 6.44MW； 7、配电楼墙体砌筑完成 85%，室内基础完成 45%，累计完成 95%； 8、综合楼墙体砌筑完成 98%，水电预埋完成 40%； 9、室外设备基础：SVG 室外基础完成 100%，事故油池支模绑扎完成 100%，GIS 构架开挖 100%； 10、集电线路暂定 329 基，基础开挖 320 基，其中开挖完成 230 基，浇筑完成 82 基，累计完成 143 基；			



由 扫描全能王 扫描创建

11、箱变基础开挖完成 11 个，累计完成 107 个；箱变垫层浇筑完成 20 个，累计完成 81 个，钢筋绑扎完成 28 个，累计完成 64 个，底板浇筑 15 个，累计完成 50 个，整体浇筑 27 个，累计完成 33 个；

12、升压站电气：接地变安装完成 70%（附件未安装），SVG 安装完成 90%，站用电安装完成 100%（未送电）；

13、针对高压电缆路径我方设计与汇集线路设计确认最终版总平布置图，如果后期容量调整，在可控范围内调整；

14、箱变区域与区域之间和箱变与 T 接点之间存在不能避免的地块，希望业主方协调；

15、场内容量 60MW 已经足够，80MW 还差 2.2MW，不足够部分与业主方现场确认增加地块；

16、主变 2017.05.21 进场，还有部分道路需要修整；

17、根据现场地块测试单轴最大容量为 24MW；

18、汇集线路与鲁密线在满足规范的同时小范围调整汇集线塔基；

19、支架材料进场如监理人员不能及时到场，我方自检合格后先行卸车，监理人员到场后再次抽检。

常州正衡监理：

1、质检站近期进行初检，各方资料尽快完善；

2、汇集线路组塔已经开始，总包方做好相关安全技术交底，2017.05.23 业主、监理、总包方三方人员对汇集线路做一次安全检查；

3、组件托盘、纸箱总包方统一收集放置，且达到安全文明施工规范；

4、光伏区支架安装不符合设计要求（偏差较大）的及时整改。

业主方：

1、2017.05.20 安丘供电公司安检、运检等部门现场查看穿越鲁密 500kv 的我方汇集线路，看的地点为三回主线 N9，与鲁密线水平距离为 9.8 米，请你方汇集线路设计人员按相关规程予以确认此塔是否符合要求，并要求提供所有穿越鲁密线附近的塔基，标出与鲁密线的水平距离提交确认版说明书并签字盖章，要求于 5.21 日 12 点前提供，事关重大，不符合要求的，抓紧调整；

2、支架安装不符合设计及规范要求，垫片用锚垫片、檩条安装错误、支架立柱偏差大，特别是石埠子 26，必须立刻整改；

3、升压站施工进度慢，脚手架搭设不符合规范要求，进度滞后，无法满足电气安装调试要求；



- 4、升压站无场区电缆沟、给排水布置图，尽快提交；
- 5、汇集线基坑验收必须自检合格后通知业主、监理验收，如业主、监理发现汇集线基坑存在问题，将给予总包方每次 20000（贰万元整）经济处罚；
- 6、升压站门窗样式、颜色尽快提交业主方确认；
- 7、升压站现场脏、乱、差，至今还无简易厕所，尽快处理；
- 8、箱变位置必须确保不占用一般农田、基本农田及林地，且满足运维要求。

另：后附会议签到表一份

 			
主送单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司		
抄送单位	中国核工业二三建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



