

工程监理例会会议纪要

工程名称：安丘市惠永 60MW+惠利 80MW 光伏扶贫电站项

编号：AQ-CZZH-05

会议主持人	严卫忠	会议时间	2017.03.18
会议地点	中核二三安丘项目部会议室		
会议主题：工程安全、质量、进度、图纸等相关事宜			
上次会议问题落实情况： 1、现场地锚桩浇筑做试块已落实； 2、40MW 不能施工用地块，以联系单的方式给业主审核； 3、柘山区域地块正在协调； 4、升压站爆破已完成； 5、项目施工计划已重新制定。			
本次会议内容： 施工单位： 1、现场打孔完成 9.2MW，累计完成 29.24MW；现场浇筑完成 5MW，累计完成 10.39MW； 升压站管理区爆破后渣土清理完成 23%，累计完成 23%； 2、现场地锚桩到货 18MW； 3、升压站进场道路挖断施工，需尽快协调； 4、施工土地流转较慢，需尽快协调； 5、施工场地存在果树需扣除的部分，需尽快给出答复； 6、集电线路征地滞后，需尽快协调。 常州正衡监理： 1、设计院抓紧做好出图计划； 2、现场浇筑质量不统一，总包应做好技术交底，现场加强质量管控； 3、现场应文明施工，施工过程中产生的垃圾做好善后处理； 4、总包方、设计院做好对接、跟进，项目概况尽快完善； 5、现场地锚桩浇筑要做好混凝土试块及试块地养护； 6、光伏支架等材料进场必须报验。 业主方： 1、设计院确认下周技术交底时间，进行图纸会审； 2、现场工期延误要有误工说明，施工日报体现；			

- 3、视频监控相关事宜会给总包方发送意见函；
- 4、设计院提交总图容量表；
- 5、光伏区箱变位置需业主方确认；
- 6、土地流转正在协调；现场道路修通需提前通知；
- 7、跟踪支架具体安装方式，现场进行确定。

另：后附会议签到表一份



主送单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司		
抄送单位	中国核工业二三建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.03.18

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第5次 监理例会 会议签到表

[illegible]