

工程监理例会会议纪要

工程名称：安丘市惠永 60MW+惠利 80MW 光伏扶贫电站项编号：

AQ-CZZH-06

会议主持人	严卫忠	会议时间	2017.03.25
会议地点	中核二三安丘项目部会议室		
会议主题：工程安全、质量、进度、图纸等相关事宜			
上次会议问题落实情况：			
1、柘山 7、柘山 8、辉渠 2、辉渠 3、辉渠 4、辉渠 5、辉渠 14 施工土地流转正在协调沟通； 2、SXZ-1、石埠子 22 场内树木已下发联系单自行处理树木； 3、现场浇筑试块养护不到位还未落实； 4、跟踪支架现场技术交底已完成，已经在试装阶段。			
下周计划：			
1、子系统基础打孔完成 35MW；浇筑完成 35MW；支架安装完成 2MW； 2、子系统箱变基础开挖完成 8 个； 3、上压站渣土清理完成 100%，电控楼、综合楼基础开挖完成 50%； 4、集电线路基础开挖完成 10 基。			
本次会议内容：			
施工单位：			
1、现场打孔完成 7.29MW，累计完成 36.53MW；现场浇筑完成 13.3MW，累计完成 23.69MW； 升压站管理区爆破后渣土清理完成 68.24%，累计完成 91.24%； 2、现场地锚桩到货 23MW，累计到货 41MW； 3、使用北坡降效地块责任归属书面文件，请尽快出具； 4、施工土地流转较慢，需尽快协调； 5、剩余子系统地块进场道路，请尽快协调完成； 6、集电线路征地滞后，需尽快协调；			
常州正衡监理：			
1、设计图纸尽快出具纸质版本； 2、石埠子 26 质量问题一直存在，需加强施工队伍的专业技能及现场管理； 3、现场安全应文明施工，施工过程中产生的垃圾做好善后处理； 4、所有规格、型号材料送检合格后，材料才能进场；			

- 5、现场地锚桩浇筑要做好混凝土试块及试块地养护；
- 6、施工日报与现场实际不一致，要求施工方提供准确信息；
- 7、业主方应加快施工场地的土地流转问题；
- 8、现场做拉拔试验前，提交相关资料，审批完成后通知业主方、监理方。

业主方：

- 1、桩基验收要严格控制，目前大部分浇筑基本满足要求，仍有小部分继续进行整改；
- 2、桩基高出地面高度要严格控制在 20cm 左右；
- 3、现场做到文明施工，施工过程中产生的废弃物集中处理；
- 4、尽快提供固定支架详图，固定支架及时进场；
- 5、跟踪支架施工进度滞后、图纸未完善已影响整体进度；
- 6、场内可用地范围可以增加固定支架的，必须增加；必要时以半组形式增加；
- 7、升压站已延误 5 天，3 月 27 日前施工方需提交：
 - (1) 分包单位施工资质；
 - (2) 设计院供图计划；
 - (3) 根据实际施工情况重新编制升压站施工进度计划；
 - (4) 升压站主要设备物质进场计划。

另：后附会议签到表一份



主送单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司		
抄送单位	中国核工业二三建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.03.25

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	签到	联系电话
孙杨东	惠永光伏	总经理		
张志强	惠永光伏	项目经理		
刘鲁滨	惠永光伏	土建主管	刘鲁滨	
刘玉林	惠永光伏	民事主管	刘玉林	
魏运保	惠永光伏	电气主管		
严卫忠	常州正衡监理	项目负责人	严卫忠	
张大宝	常州正衡监理	资料员	张大宝	
周新能	中核二三	项目经理		
张国辉	中核二三	项目经理		
贺军	中核二三	质量安全经理	贺军	
郭艳忠	中核二三	电气主管		
江波	四川品和	设计		
李华磊	惠永光伏	汇集线	李华磊	
王和平	CN123		王和平	
张国辉	CN123		张国辉	
王和平	CN123		王和平	
贺军	CN123		贺军	