

工程监理例会会议纪要

工程名称：安丘市惠永 60MW+惠利 80MW 光伏扶贫电站项

编号：AQ-CZZH-07

会议主持人	严卫忠	会议时间	2017.04.01
会议地点	中核二三安丘项目部会议室		

会议主题：工程质量、进度、图纸等相关事宜

上次会议问题落实情况：

- 1、总包方提交升压站分包资质，暂未落实；
- 2、目前已确定的图纸要纸质版尽快打印；
- 3、集电线路土地流转正在落实；

下周计划：

- 1、子系统基础打孔完成 35MW；浇筑完成 35MW；支架安装完成 2MW；
- 2、子系统箱变基础开挖完成 10 个；
- 3、电控楼、综合楼基础浇筑完成 100%；
- 4、室外设备基础开挖 100%；
- 5、集电线路基础开挖完成 10 基。

本次会议内容：

施工单位：

- 1、现场打孔完成 0.88MW，累计完成 32.88MW；现场浇筑完成 1.85MW，累计完成 24.54MW；
升压站管理区爆破后渣土清理完成 100%；电控楼基础开挖完成 20%，累计完成 20%；
综合楼基础开挖完成 100%，累计完成 100%；
- 2、现场地锚桩到货 3MW，累计到货 44MW；
- 3、集电线路征地滞后，请尽快解决；
- 4、光伏区域土地流转，请尽快解决。

常州正衡监理：

- 1、地锚桩验收标准按光伏发电土建工程施工质量验收评定标准执行；
- 2、升压站基础夯实系数设计院提供标准，第三方检测机构进行检测；
- 3、地锚桩橡胶圈总包方要求分包队伍统一样式（以变更后最新版图纸实施）；
- 4、集电线路流转业主方尽快解决；
- 5、升压站避雷针位置、图纸尽快提交。

业主方：

- 1、跟踪支架基础垂直度差，锚栓保护层不符合设计要求，总包方统一采购镀锌的高强度锚栓；
- 2、固定支架基础必须自检合格后报验监理、业主，特别是基础钻孔在碎石上、回填土、土层较厚的区域，必须整改；
- 3、监理人员加强监管，严格把控现场施工质量，发现问题及时处理；
- 4、加快升压站施工进度，提前准备施工材料；
- 5、关于场内设计院未设计的区域：
 - (1) 总包方可以确认增加的区域，反馈设计院审核；
 - (2) 总包不能确认增加的区域，反馈设计院出图，业主方审核；总包方会议后把能增加区域反馈设计院，设计院今日给出答复；
- 6、关于集电线路土地流转数据，分三批次提交，4月1日第一批次，4月5日第二批次，最少提供200基，4月9日第三批次，全部提供完成。
- 7、固定支架在预付款到账7日内进场；
- 8、围栏1:1样品2017.04.02送到项目部确认；
- 9、施工区域完成的工序抓紧时间报验；
- 10、总包方提供集电线路永久占地面积和边界，暂时占地面积和边界必须要确定；

另：后附会议签到表一份

主送单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司		
抄送单位	中国核工业二三建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.01

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

