

第一次专题例会会议纪要

工程名称：安丘市惠永 60MW+惠利 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-01

会议地点	业主项目部会议室	会议时间	2017 年 03 月 03 日
组织单位	1、安丘市惠永光伏科技有限公司 2、安丘市惠利光伏科技有限公司	主持人	张志强
会议议题	1、桩基图纸确认 2、场地容量 3、场地可用地块 4、支架进场检查		

一、图纸编号 SCPH-GF023S-T0102-01、SCPH-GF024S-T0102-01 存在的问题如下：

- 1、Z1：钢管材质未标明；
- 2、Z1：钢管镀锌长度和钢管镀锌层厚度需要明确；
- 3、A-A：螺栓和螺孔不相符；
- 4、Z1：地锚桩入孔深度离孔底距离需详细注明。

二、光伏场区布置图存在以下问题：

- 1、组件排布不在未利用地范围内需删除；
- 2、个别组件占用主要生产道路，应尽量避免。
- 3、个别地块的组件布置在不能使用的区域，需删除（定界图内已标明黄色区域和绿色区域）；
- 4、箱变位置应根据现场道路实际情况确定位置，满足运输及后期运维要求。
- 5、部分已设计组件排布图中仍有空余区域未排布。

三、光伏区域地块利用、容量事宜：

- 1、北坡角度不能够低于 28° ，确认冬至时间段内，坡度影响的发电效率，计算出遮挡部分的数据分析报告；
- 2、方位角问题，随坡度布置充分利用山坡地块，尽量满足 140MW 容量；
- 3、把所有地块是否能用，施工所带来的附加条件写清楚，确认现有地块的最大容量，正常设计的容量。
- 4、中核二三、设计院、金山支架根据地形图确认最终容量，反馈到业主方；
- 5、设计院工代能协调设计院配合业主方、总包方、监理方解决现场问题；
- 6、矿区整理方案尽快提交；
- 7、管理区域的爆破方案，施工要提前准备，设计图纸抓紧落实出图。



注：后附会议签到表一份。

