

第十次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWP 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-10

主 题	第十次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 04 月 28 日下午 15:00
组织单位	正衡监理	主 持 人	时金宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电项目监理例会	记 录 人	孔德国

施工单位：孙文龙

一、本周工作量：

1、本周累计灌桩 15510 个；累计放点 15510 个；累计打孔 15510 个；本周支架安装 336 架，累计安装 703 架；2、3、4、5、8、9、10、11、12 区放点、打孔、灌桩完毕。

2、A 块地组件开挖完毕，环网接地开挖 30%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕。

3、A 块地 2、3、4、9、10 区箱逆变基础开挖完毕，11、12 区箱逆变基础浇筑完毕；9 区钢筋绑扎完毕，垫层以上 30CM 模板已支好。

4、6、7 区部分土地已平整，10 KV 线路方案已确定，

二、下周工作安排

1、6 区、7 区、平整场地；6 区 7 区打孔 1000 个，灌桩 1000 个；1 区 9 区箱逆变浇筑；2 区 3 区箱逆变钢筋绑扎完毕；A 块地环网接地开挖 50%。

2、支架安装 100 架；11、12 区光伏板安装 100 架。

监理单位：时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、光伏板组件已经进场，施工单位整理好队伍，在保证安全、质量的前提下，加快施工进度，按要求做好支架安装、光伏板组件安装工程质量的把关与验收工作；

2、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

设计单位：刘小峰、汪志平（河南省电力勘测设计院）

1、电缆清册与防雷接地图纸已发给森源公司项目部与众志公司项目部相关责任人，满足订货与施工要求。

2、组织相关人员学习安全生产考核管理手册试题。

业主单位：王超凡 王长亮

1、太阳能光伏板组件已陆续进场，B区已进入安装阶段，希望施工单位做好安装期间的质量工作和施工人员的安全工作；

2、要求施工单位在安装过程中，光伏板要从上往下依次排列按顺序安装；严禁人员踩踏光伏板，如若发现，必将拍照罚款。

项目监理部：（章）

2017年4月28日

项目
监理项目部

第十次周例会 会议签到表

2017.4.28

编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	王超	森源		17703741198
2	王超	森源		15239469125
3	王超	森源		1359943036
4	王超	森源		15878667136
5	王超	河南有电力勘测设计院		15238093062
6	王超	"		13598091465
7	王超	正衡		18404256192
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

