

第二次工程例会会议纪要

工程名称：禹州艾窝光伏发电项目

编号：ZHJL-YZAW-02

主 题	第二次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 2 月 24 日上午 10:00
组织单位	正衡监理	主 持 人	时金宝
会议议题	禹州艾窝光伏发电项目监理例会	记 录 人	时金宝

施工单位：孙文龙

1、15 区、14 区、13 区预成孔地锚桩验收合格，计划安排下道工序正常进入施工。

2、取样材料已经安排送检，周报、月报、下周计划、按规定及时上报；

3、村民经常阻工，施工现场不能正常施工，请求业主与村民尽快协商处理；

4、前段时间村民阻工造成施工费用增加，希望业主单位能给予补偿。

监理单位：时金宝

1、艾窝工地十五区、十四区、十三区预成孔地锚桩进行了抽查验收，预成孔地锚桩达到设计规范要求，同意进行下一道工序施工。

2、施工单位一定要对施工进度滞后的原因做出分析，并采取相应的措施。

3、安全施工，文明施工，是对施工单位施工人员的一种管理要求，防自伤防他伤，防明火，一定要牢牢记住，不可松懈。

4、进场使用的工程材料，必须有监理单位，建设单位，共同检测后，方可投入使用，施工方要保管好材料合格证、说明书、钥匙及三方、有效证件，工程中使用的材料要有台账记录。

设计单位：洪东坡（河南省电力勘测设计院）

1、明天把逆变器、箱变土建基础设计图设计好，校对后尽快交给施工单位。

2、希望施工单位、业主单位、监理单位精诚团结，齐心协力，把艾窝工程项目做好。

3、业主项目部：王超凡，郭一要

1、施工单位的送检材料工作一定要抓紧，不要影响施工进度。

2、监理要做好自己的职责权限内的工作，多和施工单位沟通，保持合作愉快。

3、安全防火排第一，坚决杜绝一切坏习惯违章，（施工现场不戴安全帽吸烟）。

3、施工单位的日报、周报、准时及时的上报，包括下周的施工安排计划。

4、地锚桩与地面翻浆处，要用 PVC 管套牢，像花石一样做到外形美观。

项目监理部：（章）

2017 年 02 月 24 日