

# 第八次工程例会会议纪要

工程名称：禹州艾窝光伏发电项目

编号：ZHJL-YZAW-08

主 题	第八次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017年04月10日下午15:00
组织单位	正衡监理	主 持 人	时金宝
会议议题	禹州艾窝光伏发电项目监理例会	记 录 人	孔德国

**施工单位：孙文龙、吕国现、卢勇、白国强**

## 一、本周工作量：

1、本周灌桩 2000 个，累计灌桩 12824 个；放点 1000 个，累计放点 15510 个；打孔 2498 个，累计打孔 13573 个；本周支架安装 143 架，累计安装 143 架；B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕。

2、1、11、12 区箱逆变钢筋绑扎完毕、2、3、4 箱逆变基础已开挖完毕。

3、现场设备：打桩机 5 台，220 型挖掘机 2 台，75 型挖掘机 1 台，50 型装载机 2 台；

## 二、下周工作安排

1、11、12 区支架安装 100 组、光伏区防火、防盗、安全用电排查。

2、6、7 区平整场地、打孔 1500 个、灌桩 1500 个

3、A 块地组件接地开挖 70% 2、3 区箱逆变器基础开挖；

4、11、12 区箱逆变支模、砌筑；5 区箱逆变器基础开挖；

**设计单位：刘小峰（河南省电力勘测设计院）**

1、按业主技术要求组与组之间接地由铝线改为扁铁设计，设计图已交付施工单位；

2、目前现场施工应按照新版 B 版图纸施工，支架安装方案有所改动，与现场施工不符的地方可以提出来，我们回去再研究更正；

3、艾窝光伏发电项目安全管理委员会要求施工人员进场必须定期接受安全培训，施工现场应该悬挂安全标志；对进场的施工人员告知安全规范并戴好安全帽，做好安全教育资料并登记造册；

**业主单位：王超凡 王长亮**

1、支架材料已到齐，拉拔试验已做完，可大面积进行支架试安装。

2、施工材料进场验收以监理为主，监理、业主、设计院、施工单位四方验收；

2、要求施工单位作施工计划，结点安排在 5 月 27 日，尽快排好；

3、现场施工一定要注意节约材料，特别是在安装光伏支架施工中。

4、要求施工单位重视安全工作，加强对工人队伍的管理和选择；

**监理单位：时金宝 孔德国**

1、支架材料已经进场，施工单位整理好队伍，在保证安全、质量的前提下，加快施工进度。

2、施工单位要重视现场安全文明工作，现场张挂标语及佩戴安全帽，提供工人意外保险复印件；五牌一图要悬挂在明显部位。

3、工地例会时间定在每周一，参会人员为相关管理人员。每周由监理组织周例会，施工单位负责人、技术人员准时参加，不准请假，施工方以书面形式进行汇报本周工作内容和下周计划安排，监理单位对施工方进行汇

总上报建设单位。会议纪要由监理单位整理并发送至施工方和建设方。

4、监理每月底编制月报，体现质量、进度、安全、协调方面情况向建设单位汇报。

5、施工周报中对于进度滞后的要有分析滞后的原因和将采取的措施。

6、施工单位对图纸提前审核，发现问题及时要和设计单位共同会审。

项目监理部：（ ）

2017年4月10日

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

