

第十七次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市方山艾窝 12MWP 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZAW-017

主 题	第十七次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 06 月 16 日上午 9:30
组织单位	正衡监理	主 持 人	时 金 宝
会议议题	禹州市方山艾窝光伏发电项目 监理例会	记 录 人	孔 德 国

施工单位：楚志杰 白国强 卢勇

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 15711 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；本周支架安装 43 架，累计安装 937 架；组件累计安装 764 架；2、3、4、5、7、8、9、10、11、12 区放点、打孔、灌桩完毕。

2、A 块地组件开挖 85%，环网接地开挖 56%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕。

3、A 块地 4、5、6、7、8 区箱逆变基础开挖完毕，1、2、3、9、10、11、12 区箱逆变已到位；11 区 12 区接地焊接 90%；7 区 8 区箱逆变基础绑扎钢筋完毕；

4、6 区因土地赔偿问题 5.16 日停工，目前协调结果只允许打桩；

二、下周工作安排

1、1、2、3 区区间接地焊接 80%；7、8 区箱逆变基础支模；5 区 6 区箱逆变基础浇筑；

2、支架安装 200 架；汇流箱安装 24 个。

3. 支架小部分进场，未满足安装进度；

4、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

5、剩余组件预期 7 月份到货；

监理单位：时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、A 块地 7 区 8 区箱逆变基础钢筋已经绑扎完毕，组织人员抓紧支模；1 区准备光伏板组件的安装工作和 4 区的支架安装工作，做到保质保量保安全；业主单位做好支架材料进场工作，紧催现场欠缺支架材料，保证工程正常施工；

2、5 区 6 区所使用的花石项目、梨园沟项目的剩余支架等材料业主单位需要提供所相应图纸和施工标准；

3、B 块地正在施工的接地环网焊接工作已基本完成，地埋沟回填工作一定要按施工要求施工；A 块地 1 区 2 区 3 区正在进行的组间接地焊接工作：必须做好现场安全用电，

电缆接头的包扎保护、防火和焊接质量工作；做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好足够水源和救济物品、药品。

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

设计单位：彭奕亮 刘小峰 汪志平（河南省电力勘测设计院）

- 1、贯彻落实 2017 安全生产月活动方案，确保项目安全生产；
- 2、学习事故案例教育片。

业主单位：吕 康 王长亮

1、根据公司的统一调配，将花石项目，梨园沟项目的支架等剩余材料调至艾窝项目，请现场各单位组织材料的接收检查工作，设计院根据材料到货情况修改设计。

2、施工材料到场不齐全，我方已多次协调、催要；

3、焊接现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗。

项目监理部：（章）

2017年6月16日



第11次监理例会会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	樊东立	众志电建		13349851809
2	白国强	众志电建		1393742027
3	卢富	众志		15139898800
4	刘一峰	河南院		15238093762
5	时金富	正衡		18409256192
6	孙如	浙南院		13616933866
7	孙洪国	正衡		15898667136
8	王长亮	森源		15229469125
9	汪志平	河南院		15238082318
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				