

第十三次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWP 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-013

主 题	第十三次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 05 月 18 日下午 15:00
组织单位	正衡监理	主 持 人	时金宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电项目监理例会	记 录 人	孔德国

施工单位：楚志杰 卢勇 吕国现 白国强

一、本周工作量：

1、本周灌桩 321 个，累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；本周支架安装 22 架，累计安装 834 架；本周光伏板组件安装 55 架，累计安装 764 架；2、3、4、5、8、9、10、11、12 区放点、打孔、灌桩完毕。

2、A 块地组件开挖完毕，环网接地开挖 45%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕。

3、A 块地 1、2、3、4、7、8、9、10 区箱逆变基础开挖完毕，1、2、9、11、12 区箱逆变基础浇筑完毕；11、12 区箱逆变已到位；

4、3、10 区箱逆变钢筋绑扎完毕，10 KV 线路方案已确定，

二、下周工作安排

1、6 区箱逆变基础开挖；7 区打孔 800 个，灌桩 600 个；1、2、9 区箱逆变就位；3、10 区箱逆变支模，4 区箱逆变钢筋绑扎完毕；

2、支架安装 200 架；光伏板安装 100 架。

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查。

监理单位：时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、目前艾窝工地受施工材料到施工现场不及时，造成停工待料的现象，影响施工进度，但是，还是希望各施工队抓紧施工，把目前能干的工序还是要抓紧干，把工期尽量往前赶。各施工队要在保证人员安全、安装质量的前提下，加快施工进度；不能光为抢进度而忽视安全和安装质量；

2、做好材料到场的联系工作，尽量催紧，主要是支架材料和光伏组件，把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

3、现场问题存在 A 块六区因土地赔偿问题未解决，造成无法正常施工。
设计单位：刘小峰 汪志平（河南省电力勘测设计院）

1、施工单位上次提出关于订购何种型号电缆的问题，已向有关部门汇报，初部方案已定，待校核后立即发给施工单位。

2、施工工地一定要把安全施工放在第一位，戴安全帽一定要把帽带绑好，今天教大家两个急救小常识在今后的施工中能用的上，第一个是心肺复苏术，烫伤急救术，以备需要。

3、施工单位以暂定名，尽快完善工程验收等相关资料。

业主单位：王超凡 王长亮

1、施工单位要做好低架光伏支架的安装施工，一定要按照施工规范要求去施工，希望施工单位在保证安装质量和人员安全的情况下，抓紧安装；

2、施工单位还要做好加强夜间巡查，做好防火防盗工作；再次强调要求施工单位在安装过程中，严禁人员踩踏光伏板，人员拖板现象，如若发现，必将拍照罚款。





2017.5.18

第十五次监理会议签到表			
编号	姓名	公司	手机号码
	时金宝	正衡	
	汪志平	设计院	18409256192
	刘军	河南院	13598891465
	王长亮	森源	1523993262
	吕国现	众志	15239469128
	卢勇	众志	15137401083
	任国强	众志	15139898800
	樊志立	众志	13937420221
	王超川	森源	13303991709
10	孙树国	正衡	17703741198
			15898667136
11			
2			
3			
4			