

第十九次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石二期 80MWP 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-019

主 题	第十九次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 06 月 29 日下午 15:00
组织单位	正衡监理	主 持 人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石二期光伏发电项目 监理例会	记 录 人	孔 德 国

施工单位：楚志杰 吕国现 白国强

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；本周支架安装 217 架，累计安装 1195 架；组件累计安装 791 架；2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 区放点、打孔、灌桩完毕。

2、A 块地组件开挖 85%，环网接地开挖 62%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕。

3、A 块地 4、5 区箱逆变基础开挖完毕，6 区箱逆变钢筋绑扎完毕；1、2、3、7、8、9、10、11、12 区箱逆变已到位；1、2、3 区焊接 13%，11 区 12 区接地焊接 90%；

二、下周工作安排

1、4、5 区箱逆变基础浇筑；6 区箱逆变支模完毕；4、5 区箱逆变基础就位；

2、支架安装 300 架；剩余组件预期 7 月份到货；

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位：时金宝 孔德国 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、施工单位近期施工人员太少，施工进度缓慢；你施工单位近期要将《倒排施工计划》做好；《通知单》《工程罚款单》也已下发；希望你单位抓紧增加人手，增加施工进度；

2、4 区 5 区支架安装基本完毕，6 区支架安装正在施工中，7 区 8 区 10 区支

架安装目前还未施工；施工单位项目部要加强支架安装质量的管理，近期

期我监理人员发现部分支架安装不合格，导致无法验收；

3、项目部要做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好足够水源和救济物品、药品。

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）：彭奕亮 洪东坡 刘小峰 汪志平（河南省电力勘测设计院）

- 1、根据最新施工进度，更新施工进度计划；
- 2、贯彻落实学习 2017 安全生产月活动实施方案，确保项目安全生产；
- 3、学习消防知识，亲身练习消防用具；

业主单位：吕 康 王长亮

1、组件电缆材料现已进场，施工单位在保证安全和质量的前提下，准备组织人员线路敷设施工；

2、光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗。

项目监理部：（章）

2017 年 6 月 29 日



11次监理周例会会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	时金宽	正德		18409256192
2	郭伟	河南电力设计院		15676922866
3	孔德刚	正德		15898667136
4	王长亮	森源		15259469125
5	汪志平	河南电力设计院		15783628950
6	汪志平	...		13598891465
7	汪志平	河南院		15238093762
8	李志强	众志电建		13849851509
9	马东	森源		1508-262827
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				