

第十五次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWP 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-015

主 题	第十五次监理工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 06 月 01 日下午 15:00
组织单位	正衡监理	主 持 人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电项目监理例会	记 录 人	孔 德 国

施工单位：楚志杰

一、本周工作量：

- 1、累计完成：灌桩 15758 个；放点 16131 个；打孔 15758 个；累计安装 844 架；组件累计安装 764 架；2、3、4、5、7、8、9、10、11、12 区放点、打孔、灌桩完毕。
- 2、A 块地组件开挖 83%，环网接地开挖 52%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕。
- 3、 A 块地 4、5、6、7、8 区箱逆变基础开挖完毕，本周吊装箱逆变 5 组（1、2、3、9、10 区）；1、2、3、9、10、11、12 区箱逆变已到位；

二、下周工作安排

- 1、6 区打孔 500 个，灌桩 300 个；7、8 区箱逆变钢筋绑扎完毕；11、12 区接地焊接；
- 2、支架安装 200 架；光伏板安装 50 架；汇流箱安装 24 个。
- 3、光伏区防火、防盗、安全用电排查。

监理单位：时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、本周因受麦收和施工材料未及时到场的原因所影响，材料到位不齐全，人员也不集中，现场施工无多少工作量；目前麦收接近尾声，工人将陆续返工；隐蔽工程将剩余的 4、5、6、7、8 箱逆变基础绑扎钢筋、基础浇筑抓紧完工；各施工单位要抓好人员配置和调整，保证工程正常施工；
- 2、近几日天气温度较高，各单位必须做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好足够水源和救济物品、药品。
- 3、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

设计单位：洪东坡 汪志平（河南省电力勘测设计院）（总包）

1、工人陆续返工，施工单位要在施工前将所有施工机械检查一遍，以保证施工正常运行，施工期间还要抓好工人的安全、防暑工作和材料防护工作。

2、天气高温，山上无水源，项目部、厨房、宿舍，施工机械车辆必须配置好相应的灭火器；施工现场接地扁铁焊接必须配备相应的灭火器；

业主单位：吕 康 王长亮

1、现场部分施工材料 6 月 2 号到场，施工单位组织好人员，在保证好安全的前提下，正常施工；

2、项目名称已定，众志将该提供的资料准备提供；你单位进场的接地扁铁合格证等材料；

项目监理单位：（ ）

2017 年 6 月 1 日



第十五次周例会 会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	樊克生	众志电建		13844881509
2	王成刚	河南电力勘测设计院		13783526950
3	王承	森源		15090260827
4	时金宝	正衡		18409256192
5	石长亮	森源		15239469125
6	汪志平	河南电力设计院		13598891465
7	孔德田	正衡		15898667136
8				
9				
10				
11				
12				
13				