

第十八次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石二期 80MWP 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-018

主 题	第十八次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 06 月 22 日下午 15:00
组织单位	正衡监理	主 持 人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石二期光伏发电项目 监理例会	记 录 人	孔 德 国

施工单位：楚志杰 吕国现 卢勇

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 15711 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；本周支架安装 41 架，累计安装 978 架；组件累计安装 764 架；2、3、4、5、7、8、9、10、11、12 区放点、打孔、灌桩完毕。

2、A 块地组件开挖 85%，环网接地开挖 56%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕。

3、7 区 8 区箱逆变基础浇筑完毕；A 块地 4、5、6 区箱逆变基础开挖完毕，1、2、3、9、10、11、12 区箱逆变已到位；11 区 12 区接地焊接 90%；

4、6 区因土地赔偿问题 5.16 日停工，目前协调结果可以浇桩；

二、下周工作安排

1、4、6 区箱逆变基础支模浇筑；7、8 区箱逆变基础就位；

2、支架安装 200 架；6 区浇桩完毕。

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

4、剩余组件预期 7 月份到货；

监理单位：时金宝 孔德国 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、A 块地 7 区 8 区箱逆变基础已浇筑完毕，本周箱逆变能基本到位；目前支架材料进场基本到齐，施工单位抓紧增加人手，增加施工进度，通知单也已下发；

2、4、5 区所安装的支架都是半成品，无法验收；施工单位项目部要加强支架安装质量的管理，近期我监理人员发现多处支架安装不合格；

3、6 区抓紧组织人员灌桩，此项工程若是再拖，我监理方将对你单位

进行罚款处理；做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，

现场要备好足够水源和救济物品、药品。

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

设计单位：洪东坡 刘小峰 汪志平（河南省电力勘测设计院）

- 1、支架材料已基本到齐，增派人手，抓紧施工进度；
- 2、贯彻落实学习 2017 安全生产月活动实施方案，确保项目安全生产；
- 3、继续学习事故案例教育片；

业主单位：吕 康 王长亮

1、支架材料进场已经有些时间，施工单位在保证安全和质量的前提下，增加施工进度；

2、光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗。

项目监理部：（章）

2017 年 6 月 22 日



第十八次监理例会会议签到表



2017.6.22

编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	董志平	余志电建		董志平 13849851509
2	孔德园	已读		15898667136
3	唐建明	已读		18715175700
4	时金堂	下德		18409256192
5	王长亮	林源		15239469125
6	王长亮	林源		1509262827
7	王长亮	河南省电力勘测设计院		13783626950
8	汪志平	...		13598891465
9	杨建	金管办		15036164362
10	吕国现	亿志工程		15137401081
11	卢勇	亿志		15139878800
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

|

|