

第七次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：禹州艾窝光伏发电项目

编号：ZHJL-YZAW-07

主 题	第七次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 4 月 3 日下午 15:30
组织单位	正 衡 监 理	主 持 人	时 金 宝
会议议题	禹州艾窝光伏发电项目监理例会	记 录 人	孔 德 国

施工单位：孙文龙、吕国现、卢勇、白国强

一、本周工作量：

1、本周灌桩 3310 个，累计灌桩 10524 个；放点 432 个，累计放点 15510 个；打孔 1758 个，累计打孔 13573 个。

2、B 块地平整完毕，环网接地，组间接地开挖完毕；2、3、4、5、8、9、11、12 区放点、打孔、灌桩完毕。

3、现场设备：打桩机 5 台，220 型挖掘机 2 台，75 型挖掘机 1 台，50 型装载机 2 台；

二、下周工作安排

1、支架安装 100 组。

2、6、7、10 区打孔 1500 个灌桩 1500 个。

3、2、3、4 区箱逆变开挖，1、9、11、12 区箱逆变砌筑。

4、A 块地组间接地开挖。

5、存在问题：B 区由于地势高低不平，前后立柱的误差，给安装带来一定的困难。

监理单位：时金宝 孔德国

1、支架材料已经到位，施工单位目前人员不足，光伏板近几天进场，要求你方抓紧整理好队伍，在保证安全、质量的前提下，加快施工进度。

2、施工方提出的B区由于地势高低不平前后立柱的误差问题将在会后到现场共同讨论解决。（已到现场解决）

3、要求施工单位的资料与现场施工的进度同步进行。

4、节日期间由监理单位组织施工单位进行现场安全检查。对现场安全帽佩戴、消防及施工临时用电情况进行检查，总包单位对检查出的问题配合整改。

5、进场材料需监理单位、建设单位共同检测合格后方可投入使用，保管好材料合格证、说明书、钥匙及第三方的有效证件，要有进场台帐记录。

6、分包单位资料员做好现场检验批划分工作，做到资料与现场进度同步进行，确保资料齐全；施工单位对图纸提前审核，发现问题及时要和设计单位共同会审。

设计单位：彭栾亮、刘小峰、汪志平（河南省电力勘测设计院）

1、调到各方面有利因素，尽快摸索出一套适合本工程的，在保证安装质量的前提下快速的光伏支架安装工艺并在本项目全面推广，加快施工进度。

2、施工工程资料要与工程进度保持一致，如基础验槽资料、隐蔽工程验收资料等。

3、光伏支架安装即将展开，地锚桩抗拔力第三方试验工作要在支架全面

安装前完成。

4、要重视节假日期间的安全工作，如人身安全，财产安全，要管好自己的门，看好自己的门；深基坑边缘要做好防护栏，并在明显位置张贴安全警示标志。

业主单位：王超凡 王长亮

1、支架材料已到齐，问题已解决，B区支架安装要加大人手，加快速度。

2、施工材料进场验收以监理为主，监理、业主、设计院、施工单位四方验收；

3、要求施工单位重视安全工作，加强对工人队伍的管理和选择；做好防火防盗工作。

4、现场施工光伏板连接没有图纸，箱逆变之间连接没有图纸；设计院抓紧时间解决图纸问题。

项目监理部：（章）

2017年4月3日