

第四十一次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-4 1

主 题	第四十一次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 11 月 3 0 日 1 7 :00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	孔 德 国
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量

土建部分：

累计工程量完成工作如下：

全区放点、打孔、灌桩共计：16576 个。

累计支架安装 2072 架，累计组件安装 2072 架。

累计：A、B 块地组件及环网接地开挖完毕。

累计：组件接地安装 1300 架。

全区 12 套箱逆变已全部就位。

全区共 144 个汇流箱，已安装 144 个。

全区 12.19 兆瓦已并网 10.61 兆瓦。（1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 区 一回路）。

本周围网 1644 米，横梁连接 300 米。

累计：围网 3570 米，横梁连接 3700 米。

二、下周工作安排

1： 剩余围网安装完毕。

2： 光伏组件接地安装完毕。

3： 剩余组件接地及外围焊接完毕。

4： 箱逆变基础制作护坡。

5： 光伏区防火、防盗、安全用电排查。

|

|

监理单位（正衡）： 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、目前艾窝工地项目部驻地及料场用地光伏区已经并网发电，剩余的其他工程抓紧施工。近几天业主方和监理方对 12 个光伏区进行了安全与质量双向检查，所查出的问题缺陷及未施工完成的问题，一定要保质保量、保证安全，争取按时顺利竣工；问题联系单及问题台账已下发至各单位。

2、围栏施工 B 块地已验收完成，发现提出的问题必须保质保量整改；箱、逆变基础护坡、散水工作，石子跟沙子已到位，抓紧组织人员施工；

3、天气已进入冬季，现场杂草逐渐变干，存在安全隐患，为防止火灾发生，要求施工单位：

- (1) 施工现场禁止吸烟，如发现在施工现场吸烟者，每人罚款 200 元；
- (2) 场区现场要做好安全标志（牌），宣传横幅等警示标志；
- (3) 要求施工单位限期内抓紧把光伏场区杂草清理完毕；
- (4) 要求施工单位限期内将光伏场区四周及主干道做 5—10 米防火隔离带；
- (5) 施工现场用电注意安全，防止不规范用电而造成火灾；

4、做好安全方面的防火防盗工作、夜间巡逻工作，加强施工人员在施工过程中防止人身触电事故发生。做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收、做好保证安全施工；杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）：洪东坡 （河南省电力勘测设计院）

1、收集资料，编制竣工图。

业主单位（森源）： 吕 康

1、已进入冬季，现场杂草逐渐变干，存在安全隐患，为防止火灾发生，目前问题以光伏区防火为主，抓紧组织人员除草和做好防火隔离带；

2、箱逆变台阶、护坡、光伏组件接地连接等工作施工。

3、本周现场查出的安全和质量问题抓紧时间安排逐条整改。

项目监理部：（章）

2017 年 11 月 30 日



第41次监理周例会 会议签到表

2017.11.30

序号	姓名	单位	职务	电话
1	王东	东源		159260827
2	孔德田	巴诺		15898667136
3	王德成	河南电力勘测设计院		13783626951
4	赵志己	安志		13349851507
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

