

第二十次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-020

主 题	第二十次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017年07月06日下午15:00
组织单位	正衡监理	主持人	时金宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔德国

施工单位（众志）：楚志杰 白冰洋

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；本周支架安装 308 架，累计安装 1503 架；组件累计安装 791 架；2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 区放点、打孔、灌桩完毕。

2、A 块地组件开挖 95%，环网接地开挖 62%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕。

3、A 块地 4 区 5 区 6 区箱逆变基础浇筑完毕；1、2、3、7、8、9、10、11、12 区箱逆变已到位；1、2、3 区焊接 13%，11 区 12 区接地焊接 90%；

二、下周工作安排

1、4 区 5 区 6 区箱逆变吊装；

2、支架安装 300 架；电气人员进场；

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、已挖好的 A 块地组件接地坑近几次被大雨冲埋基坑深度不够，焊接组件接地时必须清理，达到设计要求后方可施工；

2、由于支架材料进场不完整，A 块 4 区 5 区支架安装多半是半成品，森源公司抓紧时间将剩余的材料催货进场；目前主要工作是支架安装，工期紧，希望你单位抓紧增加人手，增加施工进度；

3、下周准备电气施工人员进场，施工工地进场所有施工人员必须佩戴安全

帽，违章者拍照罚款；项目部要做好现场人员的安全工作和防暑工作，避

避开高温期段施工，现场要备好足够水源和救济物品、药品。

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）：彭奕亮 洪东坡 刘小峰 汪志平（河南省电力勘测设计院）

- 1、三方合同、预付款申请有众志公司申请报送；
- 2、我方所编辑的《安全手册》，一定要发送到项目部每个人员手中，和每个施工人员手中；
- 3、雨季来临，施工方要做好各基础坑的防洪防塌工作和相应措施；

业主单位（森源）：吕康 王长亮

1、组件电缆材料现已进场，施工单位在保证安全和质量的前提下，准备抓紧组织人员线路敷设施工；若是再拖延工期，必将重罚。

2、下周准备电缆敷设工作，光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗。



第二次监理会议签到表

2017.7.6

编号	姓名	公司	职位	手机号码
1				
2	孔德田	正衡		15898667136
3	孙凯	河南电力洗		13626933866
4	王长亮	森源		15239419125
5	王凯	河南电力勘测设计		13783626950
6	杨忠	金鹰电力		15036164362
7	时金宝	正衡		18409256192
8	王东	森源		1508-260827
9	李若生	众志		13849851509
10	李国明	正衡		1875075700
11	刘峰	河南正		15238092062
12	众+			
13	白冰洋	众志		13803745038
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				



