

第二十二次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-022

主 题	第二十二次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 07 月 20 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰 白国强 吕国现 卢勇

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；本周支架安装 101 架，累计安装 2004 架；组件累计安装 887 架；

2、A 块地组间接地开挖 8%，累计：A 块地组件开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

3、全区 144 个汇流箱，以安装 54 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；1、2、3 区焊接 75%，4 区 5 区接地焊接 65%，11 区 12 区接地焊接 90%；

4、11 区 12 区电缆沟开挖完毕；11 区 12 区 1X4 电缆展放完毕；

二、下周工作安排

1、4 区 5 区 接地焊接完毕；

2、11 区 12 区通讯、2X50 电缆展放 ；

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、B 块地光伏板电缆已连接，已是带电状态，为了以免游人出入，提醒人员注意人身安全，防止触电事故发生；要求你施工单位限两日内在带电光伏区域周围张贴、悬挂带电警示标志；

2、 光伏区组间接地沟多处因大石块挖的不够深；要采取一定措施破碎大石块，将此项工程达到设计标准；焊接工作按设计规范要求施工，已挖好的 A 块地组件接地坑部分被大雨冲埋基坑深度不够，焊接组件接地时必须清理，达到设计要求后方可施工；

3、光伏区的卫生垃圾及其安装后剩余的支架材料，抓紧组织人员清理；电气施工人员已进场施工中，施工工地进场所有施工人员必须佩戴安全帽，违章者拍照罚款；项目部要做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好足够水源和救济物品、药品。

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）：彭奕亮 刘小峰 汪志平（河南省电力勘测设计院）

1、设计院专门为艾窝工地编辑的《安全手册》已下发，施工单位一定要下发到各施工队和每个工人手中，并组织学习签字；

2、培训安全知识，学习主要危险源及防护措施；

业主单位（森源）：范龙 吕康 王长亮

1、接地沟大石块挖掘机挖不动，想办法将其破碎，保证设计深度；抓紧准备组织光伏区围栏施工；全区 12 套箱逆变已到位，组织将其编号；

2、B 块地光伏区已带电，做好现场人员的安全工作；B 块电缆敷设工作已基本完成，光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

2017 年 7 月 20 日



第二次监理例会 会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	王康	森源		1508260827
2	时金官	正德行		18409256192
3	邵如	河南院		13676733866
4	刘亚峰	河南院		15208011702
5	卢勇	河南院施工队		15139898800
6	白国强	众志		13837490158
7	吕国顺	众志		15137401083
8	孔德刚	正德行		15898667136
9	李素杰	众志		13849251509
10	王长亮	森源		15239469125
11	汪志平	河南院		13598891465
12	潘建明	正德行		18715175700
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

