

第二十三次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-023

主 题	第二十三次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 07 月 27 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架；组件累计安装 887 架（完成 5.17MWp）；

2、累计：A 块地组件开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

3、全区 144 个汇流箱，以安装 54 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；1、2、3 区焊接 75%，4 区 5 区接地焊接 80%，11 区 12 区接地焊接 90%；

4、11 区 12 区 1X4、2X50、通讯电缆展放完毕；

二、下周工作安排

1、4 区 5 区 接地焊接完毕；2 区 3 区 4 区外围焊接；

2、11 区 12 区电缆穿管完毕及回填；

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、光伏板未到，目前就电缆敷设穿管和 4 区 5 区组间接地焊接工作，一定要保证安全，保证质量，加快进度；

2、未装光伏组件的支架已验收完毕，查出的问题都已用记号笔标注在支架上，施工单位抓紧组织人员整改；以免光伏组件到场后无时间整改；

3、施工工地进场所有施工人员必须佩戴安全帽，违章者拍照罚款；项目部要做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好足够水源和救济物品、药品。

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）：洪东坡 刘小峰 （河南省电力勘测设计院）

- 1、组件接地详图，电缆直埋敷设示意图，打印文给各方；
- 2、培训安全知识，学习主要危险源及防护措施；

业主单位（森源）：吕康 王长亮

- 1、协调好关系，抓紧准备组织光伏区围栏施工；
- 2、B块地光伏区已带电，做好现场人员的安全工作；抓紧联系高压电缆进场尽快完善B块地光伏区工程；光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

禹州花石项目
2017年7月27日



第二十三次监理周例会会议签到表

编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	时金宝	正德		18409256192
2	吕集	森源		15396261827
3	王长友	森源		15239469128
4	孔德国	正德		15898667136
5	王长友	河南电建设计院		13783626850
6	陈建明	正德		18715175700
7	杨东	金鹰电力		15036164362
8	刘三	河南院		15238093702
9	董志	余志		13899251569
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

