

第二十五次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-025

主 题	第二十五次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 08 月 10 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰 白国强 吕国现 卢勇

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架；组件累计安装 887 架（完成 5.17MWp）；

2、累计：A 块地组件开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

3、全区 144 个汇流箱，已安装 54 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；1、2、3 区焊接 78%，4 区 5 区接地焊接 100%，7 区 8 区焊接 59%，11 区 12 区接地焊接 90%；

4、11 区 12 区 1X4、2X50、通讯电缆展放完毕，电缆穿管及回填完毕；2 区安装电缆槽盒及插头完成；11 区 1X4 电缆入汇流箱 6 个；

二、下周工作安排

1、7 区 8 区 接地焊接完毕；光伏组件安装 260 架；1 区安装电缆桥架安装及光伏板电缆插头完毕，展放 1 区 2 区 1X4、2x50 电缆完毕；

2、制作 3X185 电缆 5 套及安装完毕；11 区 12 区 1X4 电缆汇流箱完毕；

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、光伏板已经到场，施工单位抓紧组织人员进行光伏板组件安装工作，工作联系单也已下发；目前 1 区 2 区 3 区电缆桥架及插头工作和 7 区 8 区组间

接地焊接工作也已基本完成，一定要按设计要求施工，要保证安全，保证

质量，加快进度；

2、支架安装查出的问题必须要在光伏板组件安装前整改完成，电缆敷设工作要抓紧增加人手，加快施工进度；已经敷设好的电缆要防火防盗，加强夜间巡逻；

3、施工工地进场所有施工人员必须佩戴安全帽，违章者拍照罚款；项目部要做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好足够饮用水源和救济药品、物品。

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）：洪东坡 刘小峰 （河南省电力勘测设计院）

1、光伏板组件已经到场，保证安全和质量，抓紧施工；

2、培训安全知识，学习主要危险源及防护措施；

业主单位（森源）：吕康 王长亮

1、光伏板已经进场抓紧组织人员施工，确保8月25日前全部安装完毕；

2、各施工单位抓紧将自己的工程加快施工进度，确保本月8月30日11区12区7区8区1区等五个光伏区并网发电，

3、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

2017年08月10日



第十五次监理周例会签到表

编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	时金宝	正衡		18409255192
2	王东	正衡		1505262827
3	孔德国	正衡		15898667136
4	王东	正衡		15239469125
5	王东	正衡		13783626950
6	王东	正衡		15234093762
7	王东	正衡		13349851509
8	王东	正衡		13837490158
9	王东	正衡		15139898800
10	王东	正衡		15137401083
11	王东	正衡		18715175700
12	王东	正衡		15036164362
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				



