

第二十六次工程例会会议纪要

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-026

主 题	第二十六次工程例会	参加人员	见 签 到 簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 08 月 17 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	时 金 宝
会议议题	禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位（众志）：楚志杰 白国强 吕国现

一、本周工作量：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架；组件累计安装 887 架（完成 5.17MWp）；本周安装光伏组件 260 架，累计安装 1147 架；

2、累计：A 块地组件开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；

3、全区 144 个汇流箱，已安装 54 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；本周 7 区 8 区焊接 30%，累计：7 区 8 区焊接 89%；9 区 10 区接地焊接 14%，；

4、本周 11 区 12 区 1X4、2X50、通讯电缆入汇流箱完毕；1 区 2 区 1X4、2X50 通讯电缆展放完成；1 区 7 区箱变-逆变 3X185 电缆连接完毕；

二、下周工作安排

1、9 区 10 区接地焊接完毕；光伏组件安装 300 架；展放 3 区 1X4、2X50、通讯电缆完毕；

2、12 套箱逆变 72 根 3X185 电缆制作完成；1 区 1X4、2x50 通讯电缆入汇流箱完毕；

3、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、目前艾窝工地光伏组件已经到场了一部分，后边陆续到场，各施工单位把施工人员组织好，抓紧安装光伏组件，一定要保质保量，争取按时完成 8 月 25 日上级领导规定的节点工期；

2、电缆敷设工作有点滞后，施工单位要增派施工专业技术力量和施工人员，另外抓紧催促高压电缆到施工现场；

3、A块地接地环网与组间接地扁铁焊接工作要抓紧施工，一定要按照设计要求施工，加快施工进度；

4、目前还属于夏季高温，在施工的同时，要注意施工安全，合理调整作业时间，注意防暑降温，施工现场备好足够的饮用水和急救药品；加强巡逻，做好防火防盗工作；

5、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

设计单位（总包）：洪东坡 刘小峰 汪志平（河南省电力勘测设计院）

1、目前光伏板组件已经陆续到场，保证安全和质量，抓紧施工；

2、天气仍是高温，施工人员注意避开高温时段施工，注意人身安全；

业主单位（森源）：吕康 王长亮

1、高压电缆目前仍未进场，抓紧催促，光伏板已经陆续进场，抓紧组织人员施工，确保8月25日前全部安装完毕；

2、各施工单位抓紧将自己的工程加快施工进度，确保本月8月30日11区12区7区8区1区等五个光伏区并网发电，

3、监理人员要抓好现场施工质量和人身安全工作；施工单位光伏区要现场加强安全管理，加强夜间巡查，防火防盗，保证电缆等材料不被丢失。

项目监理部：（章）

2017年08月17日



第二十六次监理周例会签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	王永	新源		1548-26827
2	时金富	正德		18409256192
3	王德利	正德		15898667136
4	王亚峰	河南院		15238093762
5	王亚峰	众志工程队		13837490158
6	王亚峰	众志工程队		15137401083
7	王亚峰	众志工程队		15139898800
8	王亚峰	众志		13849851509
9	王亚峰	河南院		13783526950
10	汪志平	河南院		13598891465
11	王亚峰	新源		15239469125
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				